



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA  
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0007-61

OBJETO: Obra de Pavimentação, drenagem e sinalização da AV Cuiabá - Viaduto a AV Tancredo Neves  
LOCAL: Santarém/PA  
DATA: 28/12/2022  
REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2022; SICRO - 01/2022; SEDOP - 05/2022

**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.003,82	Físico	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro		17.003,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.922.357,23	Físico	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro		784.471,45	784.471,45	784.471,45	784.471,45	784.471,43	-	-	-	-	-	-
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.622.941,80	Físico	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
			Financeiro		-	-	-	-	1.524.588,36	1.524.588,36	1.524.588,36	1.524.588,36	1.524.588,36	-	-
4.0	CALÇADAS E SARJETAS	R\$ 1.081.699,36	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%
			Financeiro		-	-	-	-	-	-	-	-	270.424,84	270.424,84	270.424,84
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL	R\$ 185.171,30	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%
			Financeiro		-	-	-	-	-	-	-	-	46.292,83	46.292,83	46.292,83
6.0	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 791.169,61	Físico	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro		-	158.233,92	158.233,92	158.233,92	158.233,92	158.233,92	-	-	-	-	-
7.0	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO CA-1 - DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.097.253,02	Físico	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro		-	-	219.450,60	219.450,60	219.450,60	219.450,62	219.450,62	-	-	-	-
8.0	ÓRGÃOS ACESSÓRIOS	R\$ 525.164,80	Físico	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro		-	-	-	105.032,96	105.032,96	105.032,96	105.032,96	105.032,96	-	-	-
9.0	CANTEIROS E BAIAS	R\$ 2.890.079,33	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%
			Financeiro		-	-	-	-	-	-	0,01	578.015,87	578.015,87	578.015,87	578.015,87
10.0	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 45.343,18	Físico	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro		22.671,59	22.671,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 341.367,23	Físico	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			Financeiro		28.447,27	28.447,27	28.447,27	28.447,27	28.447,27	28.447,27	28.447,27	28.447,27	28.447,27	28.447,27	28.447,27
TOTAL	R\$ 18.519.550,68	MENSAL		852.594,13	993.824,23	1.190.603,24	1.295.636,20	2.820.224,54	2.035.753,11	1.877.519,20	2.236.084,46	2.447.769,17	923.180,81	923.180,81	923.180,78
		% MENSAL		4,60%	5,37%	6,43%	7,00%	15,23%	10,99%	10,14%	12,07%	13,22%	4,98%	4,98%	4,98%
		ACUMUL.		852.594,13	1.846.418,36	3.037.021,60	4.332.657,80	7.152.882,34	9.188.635,45	11.066.154,65	13.302.239,11	15.750.008,28	16.673.189,09	17.596.369,90	18.519.550,68
		% ACUMUL.		4,60%	9,97%	16,40%	23,40%	38,63%	49,62%	59,76%	71,83%	85,05%	90,03%	95,01%	100,00%

*Tiago dos Santos Purtado*  
TIAGO DOS SANTOS PURTADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:PA 151470140-5

*Rafael Queiroz Reis*  
RAFAEL QUEIROZ REIS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:PA 151177740-0