



Obra
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MARACANÃ I –
PORTE IV redução

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Pará
SBC - 05/2024 - Pará
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo

B.D.I.
29,07%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,88%
Mensalista: 44,39%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	100,00% 68.737,16	100,00% 68.737,16					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 11.107,04	100,00% 11.107,04					
3	COBERTURA	100,00% 137.477,66			50,00% 68.738,83	50,00% 68.738,83		
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 277.898,15	50,00% 138.949,08	50,00% 138.949,08				
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00% 174.165,74		50,00% 87.082,87	50,00% 87.082,87			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 4.351,61		100,00% 4.351,61				
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00% 471.891,17			50,00% 235.945,59		25,00% 117.972,79	25,00% 117.972,79
8	ESQUARIAS	100,00% 105.359,94				50,00% 52.679,97	50,00% 52.679,97	
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 95.755,85		30,00% 28.726,76	30,00% 28.726,76	40,00% 38.302,34		
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 95.941,71		30,00% 28.782,51	30,00% 28.782,51	40,00% 38.376,68		
11	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	100,00% 58.355,61					100,00% 58.355,61	
12	REDE AR COMPRIMIDO	100,00% 5.550,56						100,00% 5.550,56
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 2.640,54						100,00% 2.640,54
14	MURO E URBANIZAÇÃO	100,00% 198.796,54	70,00% 139.157,58					30,00% 59.638,96
15	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00% 10.670,72						100,00% 10.670,72
Porcentagem			20,83%	16,75%	26,14%	11,53%	13,32%	11,43%
Custo			357.950,85	287.892,82	449.276,55	198.097,82	229.008,37	196.473,57
Porcentagem Acumulado			20,83%	37,58%	63,72%	75,24%	88,57%	100,0%
Custo Acumulado			357.950,85	645.843,67	1.095.120,22	1.293.218,05	1.522.226,42	1.718.700,00