



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
C.N.P.J. (MF) N° 05.182.233/0007-61

OBJETO: Obra de Pavimentação, drenagem e sinalização da AV Cuiabá - Viaduto a AV Tancredo Neves


LOCAL: Santarém/PA


DATA: 28/12/2022

REFERÊNCIA: SINAPI - 04/2022; SICRO - 01/2022; SEDOP - 05/2022

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.003,82	Físico	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro	17.003,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.922.357,23	Físico	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro	784.471,45	784.471,45	784.471,45	784.471,46	784.471,45	-	-	-	-	-	-	-
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.622.941,80	Físico	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%
			Financeiro	-	-	-	-	1.524.588,36	1.524.588,36	1.524.588,37	1.524.588,36	1.524.588,36	-	-	-
4.0	CALÇADAS E SARJETAS	R\$ 1.081.699,36	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.424,84	270.424,84	270.424,84
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL	R\$ 185.171,30	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.292,83	46.292,83	46.292,83
6.0	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 791.169,61	Físico	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro	-	158.233,92	158.233,92	158.233,92	158.233,92	158.233,90	158.233,90	-	-	-	-	-
7.0	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE TUBOS TIPO CA-1 - DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 1.097.253,02	Físico	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro	-	-	219.450,60	219.450,60	219.450,60	219.450,59	219.450,60	-	-	-	-	-
8.0	ÓRGÃOS ACESSÓRIOS	R\$ 521.927,77	Físico	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro	-	-	-	104.385,55	104.385,55	104.385,55	104.385,55	-	-	-	-	-
9.0	CANTEIROS E BAIAS	R\$ 2.329.155,71	Físico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	
			Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 45.343,18	Físico	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Financeiro	22.671,59	22.671,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 341.956,16	Físico	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Financeiro	28.496,35	28.496,35	28.496,35	28.496,35	28.496,35	28.496,35	28.496,35	28.496,35	28.496,35	28.496,35	28.496,35	28.496,35
TOTAL		R\$ 17.955.978,96	MENSAL	852.643,21	993.873,31	1.190.652,32	1.295.037,88	2.819.626,23	2.035.154,75	1.876.920,86	2.123.301,40	2.335.633,52	811.045,16	811.045,16	811.045,16
			% MENSAL	4,75%	5,54%	6,63%	7,21%	15,70%	11,33%	10,45%	11,83%	13,01%	4,52%	4,52%	4,52%
			ACUMUL.	852.643,21	1.846.516,52	3.037.168,84	4.332.206,72	7.151.832,95	9.186.987,70	11.063.908,56	13.187.209,96	15.522.843,48	16.333.888,64	17.144.933,80	17.955.978,96
			% ACUMUL.	4,75%	10,29%	16,92%	24,13%	39,83%	51,16%	61,61%	73,44%	86,45%	90,97%	95,49%	100,00%


Tiago dos Santos Furtado
Engenheiro Civil
CREA:PA 151470140-5
TIAGO DOS SANTOS FURTADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:PA 151470140-5


Rafael Queiroz Reis
RAFAEL QUEIROZ REIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:PA 15117740-0