

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 146.588,56	Físico	100%					
			Financeiro		146.588,56	-	-	-	-
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 238.624,94	Físico	50%	50%				
			Financeiro		119.312,47	119.312,47	-	-	-
3.0	ESTRUTURA	R\$ 311.641,05	Físico	50%		50%			
			Financeiro		-	155.820,53	155.820,53	-	-
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 273.736,72	Físico	25%	75%				
			Financeiro		-	68.434,18	205.302,54	-	-
5.0	COBERTURA	R\$ 88.535,82	Físico				100%		
			Financeiro		-	-	88.535,82	-	-
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.583,40	Físico	100%					
			Financeiro		-	13.583,40	-	-	-
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 176.800,96	Físico				50%	50%	
			Financeiro		-	-	88.400,48	88.400,48	-
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 76.803,02	Físico				100%		
			Financeiro		-	-	76.803,02	-	-
9.0	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 111.906,05	Físico				50%	50%	
			Financeiro		-	-	55.953,03	55.953,03	-
10.0	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 22.626,22	Físico						100%
			Financeiro		-	-	-	-	22.626,22
11.0	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.914,61	Físico					100%	
			Financeiro		-	-	-	35.914,61	-
12.0	PINTURA	R\$ 71.088,03	Físico						100%
			Financeiro		-	-	-	-	71.088,03
13.0	MARMORARIA	R\$ 11.126,38	Físico				100%		
			Financeiro		-	-	11.126,38	-	-
14.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 60.430,90	Físico					50%	50%
			Financeiro		-	-	-	30.215,45	30.215,45
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 213.355,71	Físico				50%	50%	
			Financeiro		-	-	106.677,86	106.677,86	-
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 232.852,82	Físico				50%	50%	
			Financeiro		-	-	116.426,41	116.426,41	-
17.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 113.547,80	Físico					50%	50%
			Financeiro		-	-	-	56.773,90	56.773,90
18.0	DADOS E VOZ	R\$ 8.597,59	Físico						100%
			Financeiro		-	-	-	-	8.597,59
19.0	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.754,53	Físico					100%	
			Financeiro		-	-	-	15.754,53	-
20.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.848,94	Físico						100%
			Financeiro		-	-	-	-	5.848,94
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.647,91	Físico	50%					50%
			Financeiro		2.823,96	-	-	-	-
TOTAL		R\$ 2.235.011,96	MENSAL	268.724,99	357.150,57	361.123,06	543.922,99	506.116,26	197.974,09
			% MENSAL	12,02%	15,98%	16,16%	24,34%	22,64%	8,86%
			ACUMUL.	268.724,99	625.875,56	986.998,62	1.530.921,61	2.037.037,87	2.235.011,96
			% ACUMUL.	12,02%	28,00%	44,16%	68,50%	91,14%	100,00%