



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1107.809-09	991422	Prefeitura Municipal de Santarém/PA	Execução de obras de pavimentação asfáltica nos bairros Caranazal e Liberdade	Execução de obras de pavimentação asfáltica nos bairros Caranazal e Liberdade

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	Execução de obras de pavimentação as	3.221.051,74	% Período:	8,75%	26,89%	26,87%	26,98%	9,33%	1,18%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.439,67	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	542.585,58	% Período:	45,97%	54,03%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	1.310.160,89	% Período:			50,33%	49,67%								
1.4.	SARJETAS E CANALETAS	259.779,13	% Período:			21,96%	78,04%								
1.5.	CALÇADAS E PISO TÁTIL	285.121,47	% Período:					100,00%							
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICA	36.528,58	% Período:						100,00%						
1.7.	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM F	311.847,85	% Período:		100,00%										
1.8.	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE	266.484,64	% Período:		66,13%	33,87%									
1.9.	ÓRGÃOS ACESSÓRIOS - DRENAGEM F	112.440,04	% Período:		61,72%	38,28%									
1.10.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	77.675,75	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.11.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.988,14	% Período:	50,00%					50,00%						
Total: R\$ 3.221.051,74			%:	8,75%	26,89%	26,87%	26,98%	9,33%	1,18%						
Período:	Repasso:	251.238,36		771.986,13	771.264,13	774.471,16	267.964,94	33.888,28							
	Contrapartida:	30.651,04		94.182,19	94.094,10	94.485,36	32.691,68	4.134,37							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	281.889,40		866.168,32	865.358,23	868.956,52	300.656,62	38.022,65							
Acumulado:	%:	8,75%		35,64%	62,51%	89,49%	98,82%	100,00%							
	Repasso:	251.238,36		1.023.224,49	1.794.488,62	2.568.959,78	2.836.924,72	2.870.813,00							
	Contrapartida:	30.651,04		124.833,23	218.927,33	313.412,69	346.104,37	350.238,74							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	281.889,40		1.148.057,72	2.013.415,95	2.882.372,47	3.183.029,09	3.221.051,74							
Administração Local:															

SANTARÉM/PA

Local

quinta-feira, 14 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ALDRIN HENRIQUE DE LIMA SOUSA

CREA/CAU: 969154PA

ART/RRT: PA20261487965