

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (PADRÃO FNDE)- DOM ANSELMO PIETRULLA- CONTRATO N° 065/2016					PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		001/2016			TRAV. ALVORADA, ESQ. COM RUA PADRE BETTENDORF- BAIRRO DIAMANTINO				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO 1115 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$	715.061,37	R\$	715.061,37	100%	28/08/2017		07/07/2021	
			Mês da Última Aplicação:						
			06/2020						
VALORES APLICADOS	ANO 2017	R\$	0,00		% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO O ÚLTIMA PARCELA DO FNDE.		
	ANO 2018	R\$	254.939,56		% ANUAL:				
	ANO 2019	R\$	120.846,72		% ANUAL:				
	ANO 2020	R\$	339.275,09		% ANUAL:				
	ANO 2021	R\$	0,00		% Mensal:				
	ANO 2022	R\$	0,00		% Mensal:				
	ANO 2023	R\$	0,00		% Mensal:				
	ANO 2024	R\$	0,00		% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00		% Mensal:				
	fev/25	R\$	0,00		% Mensal:				
	mar/25	R\$	0,00		% Mensal:				
	abr/25	R\$	0,00		% Mensal:				
	mai/25	R\$	0,00		% Mensal:				
	jun/25	R\$	0,00		% Mensal:				
	jul/25	R\$	0,00		% Mensal:				
	ago/25	R\$	0,00		% Mensal:				
	set/25	R\$	0,00		% Mensal:				
	out/25	R\$	0,00		% Mensal:				

Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (PADRÃO FNDE)- DRª MARIA AMÁLIA QUEIROZ DE SOUZA- CONTRATO N°066/2016.					PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		001/2016			TRAV. CAMPOS SALES, S/N°- BAIRRO MAPIRI				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO 1001 – RECURSO ORDINÁRIO	R\$	810.132,50	R\$	752.004,53	93%	28/08/2017		07/08/2021	
			Mês da Última Aplicação:						
			04/2023						
VALORES APLICADOS	ANO 2017	R\$	0,00		% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO O ÚLTIMA PARCELA DO FNDE.		
	ANO 2018	R\$	107093,63		% ANUAL:				
	ANO 2019	R\$	295.879,24		% ANUAL:				
	ANO 2020	R\$	247.037,73		% ANUAL:				
	ANO 2021	R\$	0,00		% Mensal:				
	ANO 2022	R\$	0,00		% Mensal:				
	ANO 2023	R\$	101.993,93		% Mensal:				
	ANO 2024	R\$	0,00		% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00		% Mensal:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA NA EMEF FREI FABIANO MERZ- CONTRATO N° 083/2017	MATOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EIRELI- EPP	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
TOMADA DE PREÇO		001/2017		AV. PAULO MARANHÃO, S/Nº BAIRRO CARANAZAL			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUAÇÃO / 1001 - TESOIRO	R\$	161.008,16	R\$	153.407,95	95%	10/10/2017	30/03/2020
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2019				

VALORES APLICADOS	ANO 2017	R\$	30.000,00	% ANUAL:			OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO O ÚLTIMA PARCELA DO FNDE.
	ANO 2018	R\$	56914,37	% ANUAL:			
	ANO 2019	R\$	66.493,58	% ANUAL:			
	ANO 2020	R\$	0,00	% ANUAL:			
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA NA EMEF ANTÔNIO DE SOUSA PEDROSO- CONTRATO N°047/2019	PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
TOMADA DE PREÇO		T.P. 005/2019		VILA DE ALTER DO CHÃO- SANTARÉM PA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUAÇÃO / 1001 - TESOIRO	R\$	145.085,90	R\$	144.859,07	100%	25/11/2019	26/10/2020
			Mês da Última Aplicação:				
			03/2023				

	ANO 2020	R\$	68.859,83	% ANUAL:			OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO O ÚLTIMA PARCELA DO FNDE.
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	ANO 2022	R\$	38.999,62	% Mensal:			
	ANO 2023	R\$	36.999,62	% Mensal:			
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA COBERTURA DE QUADRA DA E.M.E.F. HELENA LISBOA- CONTRATO N°047/2019				PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
TOMADA DE PREÇOS		T.P. 005/2019		BAIRRO DO URUARA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCUÇÃO / 1001 - TESOURO	R\$	207.435,71	R\$	193.764,82	93%	22/10/2019	22/11/2021	
			Mês da Última Aplicação:					
			10/2024					

VALORES APLICADOS	ANO 2019	R\$	29.003,68	% ANUAL:			OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUEVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
	ANO 2020	R\$	22.958,24	% ANUAL:			
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	106.186,13	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	35.616,77	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE JUTAI- CONTRATO Nº075/2019			IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO	
Modalidade da Licitação	Nº do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra				
CONCORRENCIA PÚBLICA	CP Nº 002/2019	BAIRRO DO JUTAI				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra		
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUAÇÃO / 1001 - TESOIRO		R\$	1.113.192,40	R\$	513.599,06	46%	03/12/2019		04/01/2022		
				Mês da Última Aplicação:							
				12/2020							
VALORES APLICADOS		ANO 2019	R\$	0,00	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR:				
		ANO 2020	R\$	510.246,28	% ANUAL:		OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
		ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:						
		ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:						
		ANO 2023	R\$	3.352,78	% Mensal:						
		ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:						
		jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		mar/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		abr/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		mai/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		jun/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		jul/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		ago/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		set/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		out/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		nov/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		dez/25	R\$	0,00	% Mensal:						
Objeto do Projeto							Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DA ÁREA VERDE- CONTRATO N°075/2019							IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO		
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra					
CONCORRENCIA PÚBLICA			CP N° 002/2019			BAIRRO DA ÁREA VERDE					
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra		
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUAÇÃO / 1001 - TESOIRO		R\$	573.122,66	R\$	349.360,72	61%	03/12/2019		04/01/2022		
				Mês da Última Aplicação:							
				04/2023							
VALORES APLICADOS		ANO 2019	R\$	0,00	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR:				
		ANO 2020	R\$	255.738,38	% ANUAL:		OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
		ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:						
		ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:						
		ANO 2023	R\$	93.622,34	% Mensal:						
		ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:						
		jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		mar/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		abr/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		mai/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		jun/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		jul/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		ago/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		set/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		out/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		nov/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		dez/25	R\$	0,00	% Mensal:						

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE AMPARO- CONTRATO N°075/2019					IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FABIO ANDREY SOUZA MELO	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRENCIA PÚBLICA		CP N° 002/2019		BAIRRO DE AMPARO					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra		
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUAÇÃO / 1001 - TESOURO	R\$ 1.174.007,23		R\$ 580.375,97	49%	03/12/2019		04/01/2022		
			Mês da Última Aplicação:						
			04/2023						
VALORES APLICADOS	ANO 2019	R\$	0,00	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.			
	ANO 2020	R\$	580.375,97	% ANUAL:					
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2023	R\$	13.318,13	% Mensal:					
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:					

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE CIPOAL- CONTRATO N°073/2019				INDUCON EIRELI		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRENCIA PÚBLICA		CP N° 002/2019		COMUNIDADE DE CIPOAL				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUAÇÃO / 1001 - TESOURO	R\$ 844.472,32		R\$ 291.381,44	35%	03/12/2019		05/07/2021	
			Mês da Última Aplicação:					
			12/2020					
VALORES APLICADOS	ANO 2019	R\$ 0,00	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: Contrato Rescindido a pedido da empresa.			
	ANO 2020	R\$ 291.381,44	% ANUAL:					
	ANO 2021	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ANO 2022	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ANO 2023	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ANO 2024	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mai/25	R\$ 0,00	% Mensal:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE CARANAZAL- CONTRATO N°002/2020				MATOS ENGENHARIA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇOS		TP Nº 011/2019		BAIRRO DE CARANAZAL	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUAÇÃO / 1001 - TESOIRO	R\$ 2.020.496,12	R\$ 1.921.858,81	95%	08/01/2020	09/08/2021
		Mês da Última Aplicação:			
		03/2023			

VALORES APLICADOS	ANO 2020	R\$	908.489,99	% ANUAL:		OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUEVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
	ANO 2021	R\$	385.583,79	% Mensal:		
	ANO 2022	R\$	268.953,31	% Mensal:		
	ANO 2023	R\$	358.831,72	% Mensal:		
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE IPANEMA- CONTRATO N°003/2020				INDUCON EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇOS		TP Nº 011/2019		BAIRRO DE IPANEMA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUAÇÃO / 1001 - TESOIRO	R\$ 787.943,46	R\$ 327.591,11	42%	08/01/2020	08/08/2021
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2020			

	ANO 2020	R\$	327.591,11	% ANUAL:		OBS.: Obra com contrato rescindido, nova licitação para continuação da obra sendo trabalhada.
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:		
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:		
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OSMAN BENTES- CONTRATO N° 005/2021				DOURADO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P N°002/2020		COMUNIDADE DE ANINDUBA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	677.480,18	R\$ 533.338,92	79%	15/02/2021	31/12/2021	
			Mês da Última Aplicação:				
			08/2021				

VALORES APLICADOS	ANO 2021	R\$	533.338,92	% Mensal:			OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUE RAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DEPUTADO UBALDO CORREA- CONTRATO N°105/2020				INDUCON		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		CP N° 001/2020		BAIRRO CONQUISTA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.203.992,64	R\$ 1.006.795,94	84%	07/12/2020		06/07/2021	
		Mês da Última Aplicação:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

			03/2023			
VALORES APLICADOS	ANO 2020	R\$	21.731,81	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR: Obra com contrato rescindido.
	ANO 2021	R\$	985.064,13	% Mensal:		
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:		
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:		
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA UNIÃO SANTANA- CONTRATO N°050/2020			G N RODRIGUES EIRELI- ME		FABIO ANDREY SOUZA MELO

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
TOMADA DE PREÇOS	TP N°005/2020		COMUNIDADE SANTANA DO ITUQUI		

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1115 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 599.702,30	R\$ 590.265,81	98%	05/10/2020	05/04/2021
		Mês da Última Aplicação:			
		08/2021			

VALORES APLICADOS	ANO 2020	R\$	0,00	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
	ANO 2021	R\$	590.265,81	% Mensal:		
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:		
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:		
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALVAÇÃO- CONTRATO N°002/2021.			TUPAIU		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P N°002/2020		COMUNIDADE DE PERÉ SALVAÇÃO		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	273.756,98	R\$	190.062,27	69%	15/02/2021		31/12/2021	
			Mês da Última Aplicação:						
			09/2021						
VALORES APLICADOS	ANO 2021	R\$	190.062,27	% Mensal:		OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUEERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.			
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:					

Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CONTRATO N°092/2020					DOURADO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra			
DISPENSA DE LICITAÇÃO	D.L. N°005/2020			COMUNIDADE DE SARACURA			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO	R\$ 593.251,98	R\$ 452.263,75	76%	19/05/2021	19/11/2021
		Mês da Última Aplicação:			
		11/2021			

VALORES APLICADOS	ANO 2020	R\$	41.505,98	% Mensal:		Obra em andamento.			
	ANO 2021	R\$	410.757,77	% Mensal:					
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:					

Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
GINÁSIO COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA GORETH- CONTRATO N° 006/2022					ECOSOLOS CONSTRUÇÃO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 002/2021		COMUNIDADE VILA GORETE		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.273.141,22	R\$ 911.839,15	72%	20/01/2022	20/05/2022
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2022			
VALORES APLICADOS	ANO 2022	R\$	911.839,15	% Mensal:		Obra em andamento.
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:		
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CONTRATO Nº017/2022				PROJEÇÃO EIRELI		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA
Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 005/2021		COMUNIDADE DE TAPARÁ MIRI		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO	R\$	1.014.566,77	R\$ 1.004.723,43	99%	11/02/2022	11/06/2022
			Mês da Última Aplicação:			
			03/2022			
VALORES APLICADOS	ANO 2022	R\$	917.756,17	% Mensal:		Obra em andamento.
	ANO 2023	R\$	86.967,26	% Mensal:		
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. TEREZA NEUMA- CONTRATO Nº 072/2022				MATOS ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P Nº 004/2021		COMUNIDADE DE TABOCAL		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.885.648,44	R\$ 3.595.580,25	93%	01/04/2022	01/10/2022
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2023			
VALORES APLICADOS	ANO 2022	R\$	1.568.633,76	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.	
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/23	R\$	371.263,21	% Mensal:		
	abr/23	R\$	1.655.683,28	% Mensal:		
	mai/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. NOVA VITÓRIA- CONTRATO Nº 070/202					PEIXOTO CONSTRUTORA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA
Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P Nº 004/2021		COMUNIDADE DE BUERU		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	668.699,51	R\$ 558.923,25	84%	01/04/2022	01/07/2022
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2022			
	ANO 2022	R\$	558.923,25	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.	
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:		
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SÃO FRANCISCO- CONTRATO N°016/2023				SOLLOS ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°001/2022		COMUNIDADE CAVADA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO	R\$	851.270,77	R\$	677.894,31	80%	17/02/2023	31/12/2023
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2023				

VALORES APLICADOS	ano	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:	
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:	
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:	
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:	
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/23	R\$	105.736,84	% Mensal:	
	jun/23	R\$	102.558,49	% Mensal:	
	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/23	R\$	224.466,71	% Mensal:	
	set/23	R\$	156.831,15	% Mensal:	
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:	
	nov/23	R\$	88.301,12	% Mensal:	
	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DOM PEDRO II- CONTRATO N°016/2023				SOLLOS ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°001/2022		COMUNIDADE AÇAIZAL		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO	R\$	1.220.721,76	R\$ 725.566,53	59%	17/02/2023	31/12/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2023			
VALORES APLICADOS	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/23	R\$	106.838,18	% Mensal:		
	jun/23	R\$	122.958,39	% Mensal:		
	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/23	R\$	385.073,15	% Mensal:		
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/23	R\$	110.696,81	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE AMPARO- CONTRATO N° 014/2023					DOURADO	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°002/2022		BAIRRO AMPARO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO 1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO	R\$	1.323.254,45	R\$ 1.075.280,11	81%	15/02/2023	31/12/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2023			
	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	out/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/23	R\$	517.044,18	% Mensal:		
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/23	R\$	83.858,40	% Mensal:		
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/23	R\$	176.511,98	% Mensal:		
	nov/23	R\$	297.865,55	% Mensal:		
	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE ÁREA VERDE - - CONTRATO N° 032/2023				DOURADO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°002/2022		BAIRRO ÁREA VERDE		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO 1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO	R\$	1.106.712,35	R\$ 1.068.139,69	97%	20/03/2023	31/12/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2023			

	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/23	R\$	146.295,09	% Mensal:		
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/23	R\$	476.026,15	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/23	R\$	185.956,77	% Mensal:			
	nov/23	R\$	93.668,92	% Mensal:			
	dez/23	R\$	166.192,76	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE JUTAI- CONTRATO N° 013/2023					PEIXOTO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°002/2022		BAIRRO JUTAI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO 1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO	R\$	1.906.544,03	R\$ 1.906.544,03	100%	15/02/2023		31/12/2023
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2023				
VALORES APLICADOS	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO. Aditivo de Valor aprovado no valor de R\$ 380.091,82.
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/23	R\$	257.722,17	% Mensal:			
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/23	R\$	353.693,68	% Mensal:			
	ago/23	R\$	541.955,33	% Mensal:			
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/23	R\$	27.936,53	% Mensal:			
	dez/23	R\$	380.091,82	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$	345.144,50	% Mensal:				
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE IPANEMA- CONTRATO N° 033/2023					PROJEÇÃO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°002/2022		BAIRRO IPANEMA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO 1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.237.055,94		R\$ 1.229.111,59	99%	20/03/2023		31/12/2023	
			Mês da Última Aplicação:					
			08/2024					
VALORES APLICADOS	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO	
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/23	R\$	193.875,28	% Mensal:				
	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/23	R\$	259.217,55	% Mensal:				
	set/23	R\$	262.219,34	% Mensal:				
	out/23	R\$	40.845,83	% Mensal:				
	nov/23	R\$	7.943,68	% Mensal:				
	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/24	R\$	247.322,82	% Mensal:				
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$	225.630,77	% Mensal:				
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DEPUTADO UBALDO CORREA- CONTRATO N° 060/2023	MACHADO LIMA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
--	--------------	---

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 001/2023		BAIRRO CONQUISTA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 4.419.946,63	R\$ 4.419.946,63	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		09/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$ 356.721,29	% Mensal:	
	set/23	R\$ 500.004,64	% Mensal:	
	out/23	R\$ 550.976,53	% Mensal:	
	nov/23	R\$ 0,00	% Mensal:	
	dez/23	R\$ 615.294,72	% Mensal:	
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	abr/24	R\$ 1.769.579,42	% Mensal:	
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$ 577.622,23	% Mensal:	
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$ 49.747,80	% Mensal:	
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:	

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA- CONTRATO N° 061/2023	TEXAS CONSTRUÇÃO	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 001/2023		BAIRRO SANTARENZINHO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.319.895,48	R\$ 2.319.895,48	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$ 148.979,58	% Mensal:	
	set/23	R\$ 243.614,56	% Mensal:	
	out/23	R\$ 253.560,64	% Mensal:	
	nov/23	R\$ 625.272,86	% Mensal:	
	dez/23	R\$ 307.591,37	% Mensal:	
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	abr/24	R\$ 740.876,47	% Mensal:	
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CONCEIÇÃO FIGUEIRA- CONTRATO N° 062/2023				ECOSOLOS		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO JADERLANDIA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.553.476,90		R\$ 2.553.476,90	100%	13/07/2023		13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2024				

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	280.954,58	% Mensal:		
	out/23	R\$	550.212,08	% Mensal:		
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/23	R\$	386.331,93	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	815.471,66	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	117.924,71	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	402.581,94	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FREI JUVENAL- CONTRATO N° 063/2023				J DA SILVA RIBEIRO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO MARACANÁ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.629.322,18		R\$ 1.629.322,18	100%	13/07/2023		13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2024				

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	174.660,07	% Mensal:		
	out/23	R\$	211.539,94	% Mensal:		
	nov/23	R\$	216.701,93	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	323.673,37	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	382.434,88	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	320.311,99	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HELENA LISBOA- CONTRATO N° 064/2023			CARVALHO ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO ESPERANÇA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.963.648,21	R\$ 2.963.648,21	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	272.833,01	% Mensal:		
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/23	R\$	934.473,01	% Mensal:		
	dez/23	R\$	792.782,83	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	522.492,25	% Mensal:		
	abr/24	R\$	441.067,11	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
AMPLIAÇÃO DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES- CONTRATO N° 064/2023			CARVALHO ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO ESPERANÇA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado		Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
		R\$	133.489,22		
			100%		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	133.489,22	Mês da Última Aplicação:		13/07/2023	13/01/2024	
			03/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	27.227,98	% Mensal:			
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/23	R\$	70.599,30	% Mensal:			
	dez/23	R\$	9.324,91	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	26.337,03	% Mensal:			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTER FERREIRA- CONTRATO N° 065/2023				SOLLOS CONSTRUTORA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	3.210.004,81	R\$	3.210.004,81	100%	13/07/2023	13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/23	R\$	350.391,59	% Mensal:			
	out/23	R\$	447.502,54	% Mensal:			
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/23	R\$	1.065.226,24	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	1.346.884,44	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÉRGIO LUIZ HENN- CONTRATO N° 065/2023			SOLLOS CONSTRUTORA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
--	--	--	--------------------	--	---

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO MATINHA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.484.198,45	R\$ 1.484.098,45	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$ 0,00	% Mensal:	
	set/23	R\$ 506.973,70	% Mensal:	
	out/23	R\$ 333.353,41	% Mensal:	
	nov/23	R\$ 0,00	% Mensal:	
	dez/23	R\$ 258.755,78	% Mensal:	
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	abr/24	R\$ 385.015,56	% Mensal:	
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:	

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NAZARÉ DEMETRIO MUSSI- CONTRATO N° 066/2023			RECON CONSTRUÇÃO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO MARARU	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 3.236.633,31	R\$ 3.236.633,31	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$ 261.921,26	% Mensal:	
	set/23	R\$ 175.610,69	% Mensal:	
	out/23	R\$ 506.261,14	% Mensal:	
	nov/23	R\$ 470.526,20	% Mensal:	
	dez/23	R\$ 666.585,56	% Mensal:	
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	abr/24	R\$ 1.155.728,46	% Mensal:	
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAULO RODRIGUES- CONTRATO N° 066/2023				RECON CONSTRUÇÃO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO FLORESTA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 3.928.478,63	R\$ 3.928.478,63	100%	13/07/2023		13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		04/2024				

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	354.839,55	% Mensal:		
	set/23	R\$	301.790,78	% Mensal:		
	out/23	R\$	753.924,19	% Mensal:		
	nov/23	R\$	680.172,71	% Mensal:		
	dez/23	R\$	559.616,57	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	1.278.134,83	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA DE LIRA MAIA- CONTRATO N° 067/2023				DPV ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO ELCIONE BARBALHO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.475.862,30	R\$ 2.475.862,30	100%	13/07/2023		13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		04/2024				

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	544.825,23	% Mensal:		
	out/23	R\$	310.969,54	% Mensal:		
	nov/23	R\$	367.226,01	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	341.465,46	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	376.084,47	% Mensal:			
	abr/24	R\$	535.291,59	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MAESTRO WILSON FONSECA- CONTRATO N° 068/2023				DOURADO E CORREA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 2.669.420,17	R\$ 2.669.420,17	100%	13/07/2023		13/01/2024	
		Mês da Última Aplicação:					
		04/2024					

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	753.605,19	% Mensal:			
	set/23	R\$	299.678,68	% Mensal:			
	out/23	R\$	407.699,19	% Mensal:			
	nov/23	R\$	521.821,46	% Mensal:			
	dez/23	R\$	149.365,59	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	533.022,76	% Mensal:			
	abr/24	R\$	4.227,30	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADERBAL TAPAJÓS CAETANO- CONTRATO N° 069/2023				TAPARI		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO URUARÁ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
		R\$ 3.763.786,61	100%				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	3.763.786,63	Mês da Última Aplicação:	13/07/2023	13/01/2024
			04/2024		
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	512.385,16	% Mensal:	
	set/23	R\$	543.229,35	% Mensal:	
	out/23	R\$	566.687,39	% Mensal:	
	nov/23	R\$	476.711,27	% Mensal:	
	dez/23	R\$	790.464,03	% Mensal:	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/24	R\$	541.940,37	% Mensal:	
	abr/24	R\$	332.369,04	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	
Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS- CONTRATO N° 071/2023			RENOVAR ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 001/2023		BAIRRO SÃO FRANCISCO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.359.840,10	R\$ 3.359.840,10 100%	13/07/2023	13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:		
			04/2024		
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/23	R\$	539.616,02	% Mensal:	
	out/23	R\$	933.551,97	% Mensal:	
	nov/23	R\$	303.786,07	% Mensal:	
	dez/23	R\$	559.513,60	% Mensal:	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/24	R\$	560.447,68	% Mensal:	
	abr/24	R\$	462.924,76	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	
Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED										MÊS ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: JULHO/2025	
CONSTRUÇÃO ESCOLA SALVAÇÃO- CONTRATO N° 072/2023					MATOS ENGENHARIA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023			BAIRRO SALVAÇÃO						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra			
113-FUNDEB	R\$	3.780.688,34	R\$	3.780.687,46	100%	13/07/2023				13/01/2024	
			Mês da Última Aplicação:								
			04/2024								
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO						
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/23	R\$	509.833,51	% Mensal:							
	out/23	R\$	566.249,18	% Mensal:							
	nov/23	R\$	1.074.722,33	% Mensal:							
	dez/23	R\$	1.317.917,71	% Mensal:							
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	abr/24	R\$	311.964,73	% Mensal:							
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável			
REFORMA DA CEMEI PAULO FREIRE- CONTRATO N° 073/2023					JÁ FONTENELE JUNIOR			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023			BAIRRO JARDIM SANTARÉM						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra			
113-FUNDEB	R\$	1.287.680,40	R\$	1.287.680,40	100%	13/07/2023				13/01/2024	
			Mês da Última Aplicação:								
			04/2024								
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.						
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/23	R\$	150.419,96	% Mensal:							
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/23	R\$	286.225,98	% Mensal:							
	dez/23	R\$	244.211,24	% Mensal:							
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	abr/24	R\$	606.823,22	% Mensal:							
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DELANO RIKER- CONTRATO N° 074/2023				PROJEÇÃO ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 001/2023		BAIRRO ELCIONE BARBALHO			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 3.602.130,54	R\$ 3.602.130,54	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		06/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	346.733,62	% Mensal:		
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/23	R\$	880.165,52	% Mensal:		
	dez/23	R\$	689.464,16	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	965.416,64	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	720.350,60	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ROSINEIDE FONSECA- CONTRATO N° 059/2023				NOVEL ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 001/2023		BAIRRO DIAMANTINO			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.201.504,42	R\$ 1.201.504,42	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	165.890,59	% Mensal:		
	set/23	R\$		% Mensal:		
	out/23	R\$	253.640,94	% Mensal:		
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	502.404,25	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	279.568,64	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DEUZUÍTA FREIRE- CONTRATO N° 059/2023				NOVEL ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO CONQUISTA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.380.442,07	R\$ 1.181.132,46	86%	13/07/2023		13/01/2024	
		Mês da Última Aplicação:					
		04/2024					

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	199.309,61	% Mensal:			
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/23	R\$	265.376,15	% Mensal:			
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/23	R\$	637.188,87	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	278.567,44	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GENERAL RUBEM LUDWIG- CONTRATO N°70/2023				TAKAHASHI		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO JARDIM SANTARÉM			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
		R\$ 1.870.112,07	100%				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.870.112,17	Mês da Última Aplicação:		13/07/2023	13/01/2024	
			04/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/23	R\$	253.190,97	% Mensal:			
	out/23	R\$	258.196,67	% Mensal:			
	nov/23	R\$	401.999,59	% Mensal:			
	dez/23	R\$	402.277,09	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	554.447,75	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO- CONTRATO N° 107/2023					TEXAS CONSTRUÇÃO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023			CABECEIRA DO MARCO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.713.968,05	R\$	1.713.968,05	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	400.029,74	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	230.505,99	% Mensal:			
	mai/24	R\$	340.179,06	% Mensal:			
	jun/24	R\$	329.628,31	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	410.601,78	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	3.023,17	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA FÉ- CONTRATO N° 108/2023					RECON		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023			BOA FÉ DO LAGO GRANDE		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
			R\$	1.528.239,85	100%		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.528.239,85	Mês da Última Aplicação:		24/11/2023	24/07/2024
			09/2024			
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	115.563,01	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	1.127.600,62	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	220.567,57	% Mensal:		
	jul/24	R\$	32.965,02	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	1.961,17	% Mensal:		
	out/24	R\$	29.582,46	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÍRIO DOS VALES- CONTRATO N° 108/2023				RECON		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		CABECEIRA DO URUARI		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.781.324,35		R\$ 1.781.324,35	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			09/2024			
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	161.250,10	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	1.234.872,75	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	195.799,46	% Mensal:		
	jul/24	R\$	69.091,74	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	2.710,03	% Mensal:		
	out/24	R\$	117.600,27	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO- CONTRATO N° 109/2023				RENOVAR ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		IGARAPÉ AÇU		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.866.332,62		R\$ 1.866.332,62	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
	dez/23	R\$	297.297,05	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	406.089,63	% Mensal:		
	mai/24	R\$	111.323,44	% Mensal:		
	jun/24	R\$	530.232,39	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	432.527,34	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	88.862,77	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA- CONTRATO N° 110/2023				DPV ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		VILA NOVA DO URUARI		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	R\$ 2.235.786,66	100%	24/11/2023		24/07/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		11/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	336.580,22	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	615.052,78	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	304.843,54	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	321.915,18	% Mensal:		
	out/24	R\$	183.391,47	% Mensal:		
	nov/24	R\$	252.642,63	% Mensal:		
dez/24	R\$	221.360,84	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA- CONTRATO N° 111/2023				ECOSOLOS		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		NOVA ALIANÇA (CABECEIRA DO PERÉ)		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	R\$ 804.941,25	100%	24/11/2023		24/07/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		07/2024				
	dez/23	R\$	257.677,59	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	127.513,74	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	145.136,77	% Mensal:		
	jul/24	R\$	204.024,27	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	70.588,88	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBRÓSIO CAETANO CORREA- CONTRATO N° 111/2023				ECOSOLOS		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 002/2023		INANU			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.945.014,80	R\$ 2.945.014,80	100%	24/11/2023		24/07/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		03/2025				

VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	383.285,22	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	416.617,21	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	391.091,58	% Mensal:		
	jul/24	R\$	288.326,16	% Mensal:		
	ago/24	R\$	202.819,68	% Mensal:		
	set/24	R\$	131.116,98	% Mensal:		
	out/24	R\$	100.671,49	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	235.864,19	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	795.222,29	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS- CONTRATO N° 111/2023				ECOSOLOS		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 002/2023		SÃO MARIANO			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 970.874,75	R\$ 970.874,75	100%	24/11/2023		24/07/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		08/2024				

	dez/23	R\$	330.288,88	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	124.067,38	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	166.187,18	% Mensal:		
	jul/24	R\$	203.946,62	% Mensal:		
	ago/24	R\$	103.647,58	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	42.737,11	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL THIAGO XISTO DE ARAGÃO- CONTRATO N° 112/2023				PROJEÇÃO ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		CURUAI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.824.905,12	R\$ 1.824.905,12	100%	24/11/2023		24/07/2024	
		Mês da Última Aplicação:					
		12/2024					

VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	175.010,27	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	545.107,41	% Mensal:		
	mai/24	R\$	336.853,18	% Mensal:		
	jun/24	R\$	418.918,96	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	349.015,30	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE- CONTRATO N° 113/2023				NOVEL ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		ENSEADA SÃO JORGE			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 3.232.732,69	R\$ 3.232.732,69	100%	24/11/2023		24/07/2024	
		Mês da Última Aplicação:					
		04/2025					

	dez/23	R\$	352.694,31	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	555.415,70	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$	386.779,51	% Mensal:				
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$	1.404.179,06	% Mensal:				
	nov/24	R\$	418.831,59	% Mensal:				
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	abr/25	R\$	114.832,52	% Mensal:				
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALACID NUNES- CONTRATO N° 114/2023				C. CORREA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		ARACURI				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.026.208,60		R\$ 2.026.208,60	100%		24/11/2023	24/07/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			10/2024					
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	503.597,47	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	abr/24	R\$	794.021,90	% Mensal:				
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$	322.252,33	% Mensal:				
	jul/24	R\$	65.147,66	% Mensal:				
	ago/24	R\$	333.394,63	% Mensal:				
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$	7.794,61	% Mensal:				
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO- CONTRATO N° 115/2023				TUPAIU CONSTRUÇÕES		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		SOLEDADE				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.900.318,12		R\$ 1.863.784,75	98%		24/11/2023	24/07/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			09/2024					
	dez/23	R\$	111.921,40	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	abr/24	R\$	314.980,60	% Mensal:		
	mai/24	R\$	380.991,63	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	770.105,43	% Mensal:		
	set/24	R\$	105.620,80	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	180.164,89	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA- CONTRATO N° 115/2023			TUPAIU CONSTRUÇÕES		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		PIRAQUARA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.901.245,73	R\$ 1.901.245,73	100%	24/11/2023	24/07/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		09/2024			

VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	92.384,41	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	564.117,18	% Mensal:		
	mai/24	R\$	283.194,67	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	637.650,46	% Mensal:		
	set/24	R\$	163.457,33	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	160.441,68	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
-------------------	--	--	--------------------	--	------------------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO BOM JESUS- CONTRATO N° 121/2023				MACHADO LIMA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		AGUA FRIA DE CIMA						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.926.616,40		R\$ 1.926.616,40	100%		24/11/2023		24/07/2024		
			Mês da Última Aplicação:							
			10/2024							
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$ 271.409,52	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO						
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	abr/24	R\$ 429.546,00	% Mensal:							
	mai/24	R\$ 163.109,26	% Mensal:							
	jun/24	R\$	% Mensal:							
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	ago/24	R\$ 494.286,58	% Mensal:							
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	out/24	R\$ 183.442,57	% Mensal:							
	nov/24	R\$ 384.822,47	% Mensal:							
Objeto do Projeto				Nome do Contratado				Engenheiro Responsável		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA- CONTRATO N° 122/2023				TAPARI				LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		ARACI						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 3.576.577,70		R\$ 3.576.577,70	100%		24/11/2023		24/07/2024		
			Mês da Última Aplicação:							
			09/2024							
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$ 491.146,36	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO						
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	abr/24	R\$ 365.138,45	% Mensal:							
	mai/24	R\$ 532.688,70	% Mensal:							
	jun/24	R\$ 646.216,54	% Mensal:							
	jul/24	R\$ 736.567,79	% Mensal:							
	ago/24	R\$ 324.222,71	% Mensal:							
	set/24	R\$ 276.204,68	% Mensal:							
	out/24	R\$ 204.392,47	% Mensal:							
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto				Nome do Contratado				Engenheiro Responsável		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANSÃO BENTO LOURIDO- CONTRATO N° 123/2023				MATOS ENGENHARIA				LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		CURUAI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.679.761,25	R\$	3.679.761,25	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			07/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	552.878,55	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	560.570,25	% Mensal:			
	mai/24	R\$	1.025.412,87	% Mensal:			
	jun/24	R\$	662.808,80	% Mensal:			
	jul/24	R\$	878.090,78	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL HUMBERTO CASTELO BRANCO- CONTRATO N° 124/2023					ENPASA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		VILA SOCORRO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	4.045.018,82	R\$	4.045.018,82	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			10/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	564.743,70	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	484.348,78	% Mensal:			
	mai/24	R\$	740.723,45	% Mensal:			
	jun/24	R\$	591.006,97	% Mensal:			
	jul/24	R\$	925.366,98	% Mensal:			
	ago/24	R\$	335.899,09	% Mensal:			
	set/24	R\$	282.757,62	% Mensal:			
	out/24	R\$	120.172,23	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 128/2023					RANIERI ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		LAGO DA PRAIA- ARAPIUNS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$ 1.148.147,38		R\$ 1.144.147,38	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 256.666,34	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$ 207.438,59	% Mensal:			
	ago/24	R\$ 121.753,59	% Mensal:			
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$ 298.027,28	% Mensal:			
	dez/24	R\$ 260.261,58	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA GORETE- CONTRATO N° 129/2023					SOLLOS ENGENHARIA	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		VILA GORETE- ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.060.303,67	R\$ 951.661,94	90%	05/12/2023	05/08/2023	
		Mês da Última Aplicação:				
		11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$ 589.395,49	% Mensal:			
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$ 261.332,34	% Mensal:			
	dez/24	R\$ 100.934,11	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 130/2023					NOVEL ENGENHARIA	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		MAICÁ-ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 995.394,54	R\$ 995.394,54	100%	05/12/2023	05/08/2023	
		Mês da Última Aplicação:				
		09/2024				
	mar/24	R\$ 333.336,97	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$ 203.844,60	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	458.212,97	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 131/2023				ENPASA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		CACHOEIRA DO ARUÁ-ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 4.260.998,12	R\$ 4.260.998,12	100%	05/12/2023	05/08/2023	
		Mês da Última Aplicação:				
		11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 996.156,26	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$ 601.382,46	% Mensal:			
	jun/24	R\$ 879.542,57	% Mensal:			
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$ 535.430,26	% Mensal:			
	set/24	R\$ 667.587,52	% Mensal:			
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$ 580.899,05	% Mensal:			
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CONTRATO N°132 /2023				TEXAS CONSTRUÇÃO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		CURI -ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.183.160,71	R\$ 1.183.157,69	100%	05/12/2023	05/08/2023	
		Mês da Última Aplicação:				
		12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 545.516,22	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$ 244.026,58	% Mensal:			
	jun/24	R\$ 150.326,37	% Mensal:			
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$ 236.599,32	% Mensal:			
	dez/24	R\$ 6.689,20	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA CANAÃ - CONTRATO N° 132 /2023				TEXAS CONSTRUÇÃO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		NOVA CANAÃ -ARAPIUNS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 421.671,50	R\$ 421.671,50	100%		05/12/2023	05/08/2023	
		Mês da Última Aplicação:					
		11/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 545.516,22	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 133.707,74	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 87.919,42	% Mensal:				
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- CONTRATO N° 134/2023				RENOVAR ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		ANÃ- ARAPIUNS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.736.954,04	R\$	3.736.954,04	100%		05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:					
			11/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	522.636,87	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$	313.601,86	% Mensal:				
	jun/24	R\$	1.161.082,24	% Mensal:				
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$	691.821,53	% Mensal:				
	set/24	R\$	292.937,29	% Mensal:				
	out/24	R\$	223.676,07	% Mensal:				
	nov/24	R\$	531.198,18	% Mensal:				
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- CONTRATO N° 135/2023				PEIXOTO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		TUCUMÃ-ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.338.711,12	R\$	1.338.711,12	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	246.192,49	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	626.628,52	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	349.940,69	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	115.949,42	% Mensal:			
Objeto do Projeto						Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA RAINHA- CONTRATO N° 136/2023						CONTAP	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		VILA BRASIL- ARAPIUNS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.872.341,10	R\$	1.872.341,10	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	502.443,34	% Mensal:			
	jun/24	R\$	246.331,90	% Mensal:			
	jul/24	R\$	1.090.354,99	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	19.988,34	% Mensal:			
	out/24	R\$	13.222,53	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto						Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA - CONTRATO N°137 /2023						ECOSOLOS	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		SÃO FRANCISCO- ARAPIUNS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.179.061,67	R\$	2.179.061,67	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
	mar/24	R\$	280.050,59	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	260.616,47	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jul/24	R\$	134.846,57	% Mensal:		
	ago/24	R\$	96.952,47	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	251.964,44	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	601.079,61	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	553.551,52	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO- CONTRATO N° 138/2023			TUPAIU		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		BACURI- ARAPIUNS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.788.523,96	R\$ 1.788.523,96	100%	05/12/2023	05/08/2023
		Mês da Última Aplicação:			
		07/2025			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	379.259,31	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	475.237,01	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	812.512,21	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	121.515,43	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 139/2023			MATOS ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		MENTAE- ARAPIUNS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.266.561,31	R\$ 1.203.080,13	53%	05/12/2023	05/08/2023
		Mês da Última Aplicação:			
		06/2024			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	811.766,56	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	391.313,57	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ARACATI - CONTRATO N°139 /2023				MATOS ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		ARACATI- ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	953.695,36	R\$ 953.695,36 100%	05/12/2023	05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:			
			06/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	416.257,06	% Mensal:		OBRA CONCLUIDA
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	520.438,24	% Mensal:		
	jun/24	R\$	17.000,06	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - CONTRATO N°140 /2023				DPV ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		PASCOAL - ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	922.007,95	R\$ 922.007,95 100%	05/12/2023	05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:			
			05/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	610.234,04	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	311.773,91	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SURARA EMILIA ARAPYUN - CONTRATO N°141 /2023				TAPARI		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		ALDEIA DE SÃO MIGUEL- ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.233.400,85	R\$ 1.233.400,85	100%	05/12/2023		05/08/2023
		Mês da Última Aplicação:				
		09/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	318.294,30	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	200.586,10	% Mensal:			
	jun/24	R\$	200.956,04	% Mensal:			
	jul/24	R\$	164.205,61	% Mensal:			
	ago/24	R\$	210.300,08	% Mensal:			
	set/24	R\$	139.058,72	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SIÃO- CONTRATO N° 142/2023				F. FERREIRA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		MONTE SIÃO- ARAPIUNS					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	741.443,24	R\$	392.415,28	53%		05/12/2023	05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:						
			09/2024						

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	392.415,28	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	144.771,16	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
-------------------	--	--	--	--------------------	--	------------------------	--

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CONTRATO N° 143/2023				C. CORREA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		ATODI- ARAPIUNS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.054.690,47	R\$ 966.746,26	92%	05/12/2023	05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:				
			10/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	407.612,66	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	235.533,56	% Mensal:			
	jul/24	R\$	60.531,61	% Mensal:			
	ago/24	R\$	258.243,92	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	4.824,51	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
dez/24	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI RAINÉRIO - CONTRATO N° 145/2023				F.J SERVIÇOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 006/2023		BAIRRO JUTAÍ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.056.024,12	R\$ 2.048.140,28	100%	05/12/2023	05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$	642.954,48	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	562.342,11	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	392.034,91	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	201.397,39	% Mensal:			
	mai/25	R\$	73.741,18	% Mensal:			
	jun/25	R\$	175.670,21	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO VIGIA - CONTRATO N° 145/2023				F.J SERVIÇOS			ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 006/2023			BAIRRO VIGIA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra		
113-FUNDEB	R\$	3.879.396,86	R\$	2.462.555,83	63%	05/12/2023		05/08/2023		
			Mês da Última Aplicação:							
			06/2025							
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00		% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO			
	abr/24	R\$	700.761,73		% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	jun/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	jul/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	ago/24	R\$	917.138,33		% Mensal:					
	set/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	out/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	nov/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	dez/24	R\$	240.723,17		% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00		% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00		% Mensal:					
	mar/25	R\$	0,00		% Mensal:					
	abr/25	R\$	368.673,10		% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00		% Mensal:					
	jun/25	R\$	235.259,50		% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA PÉROLA DO MAICÁ - CONTRATO N° 016/2024					CARVALHO ENGENHARIA			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023			BAIRRO PÉROLA DO MAICÁ					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra		
113-FUNDEB	R\$	1.339.931,40	R\$	1.339.932,40	100%	17/01/2024		17/09/2024		
			Mês da Última Aplicação:							
			07/2024							
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00		% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO			
	abr/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	mai/24	R\$	212.405,54		% Mensal:					
	jun/24	R\$	351.245,79		% Mensal:					
	jul/24	R\$	776.281,07		% Mensal:					
	ago/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	set/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	out/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	nov/24	R\$	0,00		% Mensal:					
	dez/24	R\$	0,00		% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA PADRE JOÃO FELIPE BETTENDORF - CONTRATO N° 018/2024					PROJEÇÃO ENGENHARIA			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO MARACANÃ		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.151.988,97	R\$ 2.012.168,43	94%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	298.687,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	472.394,39	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	301.507,69	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	878.852,53	% Mensal:		
	nov/24	R\$	60.726,82	% Mensal:		
dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA HAROLDO VELOSO - CONTRATO N° 018/2024				PROJEÇÃO ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO MAICÃ		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	629.386,08	R\$ 629.386,08	100%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			09/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	331.610,40	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	206.553,29	% Mensal:		
	jun/24	R\$	91.222,39	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	93.437,63	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS - CONTRATO N° 019/2024				RENOVAR ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO ALVORADA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.850.164,37	R\$ 1.232.361,38	67%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	308.767,10	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jun/24	R\$	320.055,46	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	453.237,29	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	150.301,53	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA IRMÃ LEODGARD - CONTRATO N° 020/2024	MATOS ENGENHARIA	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO URUARÁ	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 116.998,38	R\$ 0,00	0%	17/01/2024	17/09/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		03/2023			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MAGALHÃES BARATA - CONTRATO N° 020/2024	MATOS ENGENHARIA	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO LIVRAMENTO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 85.886,28	R\$ 0,00	0%	17/01/2024	17/09/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		03/2023			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
-------------------	--------------------	------------------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 021/2024				NOVEL ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		COMUNIDADE ESTRADA NOVA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.622.579,06		R\$ 1.622.579,06	100%		17/01/2024	17/09/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			04/2025					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 198.704,08	% Mensal:					
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 936.825,03	% Mensal:					
	set/24	R\$ 398.180,79	% Mensal:					
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$ 88.869,16	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DAS DORES NOBRE- CONTRATO N° 022/2024				RANIERI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		COMUNIDADE DE TABOCAL				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 131.204,79		R\$ 131.204,79	100%		17/01/2024	17/09/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			11/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$ 113.772,65	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 17.432,14	% Mensal:					
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ROSILDA WANGHON - CONTRATO N° 023/2024				J. A . FONTENELE		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		COMUNIDADE PEREMA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.329.942,11	R\$	1.329.942,11	100%	17/01/2024	17/09/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			08/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	199.896,84	% Mensal:					
	jun/24	R\$	253.702,43	% Mensal:					
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$	876.342,84	% Mensal:					
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA BOA VENTURA QUEIROZ - CONTRATO N° 024/2024					TAPARI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		COMUNIDADE SÃO BRAZ					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra		
113-FUNDEB	R\$	1.606.451,67	R\$	1.579.913,73	98%	17/01/2024	17/09/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			10/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	376.555,07	% Mensal:					
	jun/24	R\$	261.915,73	% Mensal:					
	jul/24	R\$	592.014,47	% Mensal:					
	ago/24	R\$	174.830,87	% Mensal:					
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$	174.597,59	% Mensal:					
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO - CONTRATO N° 025/2024					SOLLOS ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		SÃO RAIMUNDO DA PALESTINA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra		
113-FUNDEB	R\$	1.566.807,93	R\$	1.480.924,38	95%	17/01/2024	17/09/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			09/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$	209.837,40	% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$	765.082,02	% Mensal:					
	ago/24	R\$	506.004,96	% Mensal:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	set/24	R\$	85.883,55	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO FÉLIX - CONTRATO N° 026/2024				PEIXOTO CONSTRUTORA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		GUARANÁ- PLANALTO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.625.689,81	R\$ 1.169.664,06 72%	17/01/2024	17/09/2024	
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	89.238,04	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	505.939,80	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	565.155,92	% Mensal:		
	dez/24	R\$	9.330,30	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTA CRUZ- CONTRATO N° 027/2024				CONTAP		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		DIAMANTINO- PLANALTO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.856.886,79	R\$ 1.856.886,79 100%	17/01/2024	17/09/2024	
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	438.151,60	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	752.952,82	% Mensal:		
	ago/24	R\$	330.713,49	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	253.612,93	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	81.455,95	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO JOÃO - CONTRATO N° 026/2024				PEIXOTO		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
-------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------	--	--

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		TIPIZAL- PLANALTO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	696.521,53	R\$ 603.237,91	87%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			07/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	120.554,39	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	482.683,52	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA JOÃO XXIII - CONTRATO N° 028/2024				ENPASA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		COMUNIDADE DE CIPOAL- PLANALTO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.281.533,19	R\$ 721.574,29	56%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			10/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	301.392,62	% Mensal:		
	jun/24	R\$	298.941,69	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	121.239,98	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULA - CONTRATO N° 031/2024				TUPAIU		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		PAYSSANDU- LAGO GRANDE		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.065.645,91	R\$ 2.065.645,91	100%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			10/2024			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	893.875,54	% Mensal:		
	mai/24	R\$	314.367,13	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	532.879,25	% Mensal:			
	out/24	R\$	324.523,99	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANNA - CONTRATO N° 032/2024					ECOSOLOS		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		SANTANA DO ARAPIXUNA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.847.680,55		R\$ 1.847.680,55	100%	17/01/2024	17/09/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	397.786,43	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	458.887,72	% Mensal:			
	jul/24	R\$	421.531,45	% Mensal:			
	ago/24	R\$	212.057,32	% Mensal:			
	set/24	R\$	276.380,44	% Mensal:			
	out/24	R\$	7.789,03	% Mensal:			
	nov/24	R\$	73.248,16	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 033/2024					DPV ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		CARARIACÁ- ARAPIXUNA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.813.865,51		R\$ 1.402.235,43	77%	17/01/2024	17/09/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	205.404,89	% Mensal:			
	jun/24	R\$	387.263,48	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	329.896,79	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	324.152,60	% Mensal:			
	nov/24	R\$	155.517,67	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO PEDRO - CONTRATO N° 034/2024				C. CORREA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		SÃO PEDRO- ARAPIUNS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.625.584,71		R\$ 1.625.584,71	100%		17/01/2024		17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:					
			09/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 377.122,56	% Mensal:					
	jun/24	R\$ 279.458,21	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 660.672,98	% Mensal:					
	set/24	R\$ 303.596,78	% Mensal:					
	out/24	R\$ 4.734,18	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CONTRATO N° 035/2024				MACIEL			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		SOLIMÕES- TAPAJÓS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.474.479,60		R\$ 1.820.667,73	123%		17/01/2024		17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:					
			09/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$ 224.059,44	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 346.188,13	% Mensal:					
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 629.288,71	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	set/24	R\$ 509.837,67	% Mensal:					
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 111.293,78	% Mensal:					
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 151/2023				PEIXOTO CONSTRUTORA			ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		MURUI- LAGO GRANDE				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.472.418,12	R\$	1.472.418,12	100%		17/01/2024	17/09/2024			
			Mês da Última Aplicação:								
			12/2024								
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.						
	abr/24	R\$	170.509,91	% Mensal:							
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jul/24	R\$	425.129,36	% Mensal:							
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/24	R\$	553.025,75	% Mensal:							
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/24	R\$	279.463,92	% Mensal:							
dez/24	R\$	44.289,18	% Mensal:								
Objeto do Projeto							Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOM JARDIM - CONTRATO N° 151/2023							PEIXOTO CONSTRUTORA			ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023			BACABAL- LAGO GRANDE						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.814.523,24	R\$	1.814.523,24	100%		17/01/2024	17/09/2024			
			Mês da Última Aplicação:								
			04/2025								
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.						
	abr/24	R\$	263.209,74	% Mensal:							
	mai/24	R\$	223.650,69	% Mensal:							
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jul/24	R\$	248.903,63	% Mensal:							
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/24	R\$	252.385,78	% Mensal:							
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/24	R\$	421.425,58	% Mensal:							
	dez/24	R\$	104.845,58	% Mensal:							
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	abr/25	R\$	300.102,24	% Mensal:							
3											
Objeto do Projeto							Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ CONTRATO N° 093/2022							L&M			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°003/2021			COMUNIDADE SÃO JOSÉ						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	3.815.850,09	R\$	3.815.850,09	100%		13/04/2022	13/10/2022			
			Mês da Última Aplicação:								
			04/2024								
	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO						

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/22	R\$	277.594,44	% Mensal:		
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/22	R\$	303.009,11	% Mensal:		
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/23	R\$	415.923,85	% Mensal:		
	abr/23	R\$	1.705.326,08	% Mensal:		
	mai/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/23	R\$	700.741,47	% Mensal:		
	set/23	R\$	283.056,24	% Mensal:		
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	130.198,90	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA SANTO INÁCIO DE LOYOLA- CONTRATO N° 052/2024				PEIXOTO			ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		BOIM- TAPAJÓS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	3.899.981,43	R\$ 3.899.981,43	100%	07/05/2024			31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:					
			04/2025					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$	947.831,59	% Mensal:				
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$	832.168,77	% Mensal:				
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	dez/24	R\$	790.841,00	% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	abr/25	R\$	1.329.140,07	% Mensal:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- CONTRATO N° 053/2024				ECOSOLOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		JAUARITUBA- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.491.396,83	R\$ 1.475.792,09	99%	07/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	158.353,60	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	94.999,11	% Mensal:			
	nov/24	R\$	85.776,21	% Mensal:			
	dez/24	R\$	285.080,35	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	379.510,75	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	472.072,07	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA SANTA LUZIA- CONTRATO N° 054/2024				N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		MURATUBA- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.935.186,17	R\$ 3.935.186,17	100%	07/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	958.823,08	% Mensal:			
	ago/24	R\$	739.619,84	% Mensal:			
	set/24	R\$	656.484,06	% Mensal:			
	out/24	R\$	404.079,15	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	1.176.180,04	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO- CONTRATO N° 053/2024				ECOSOLOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		SÃO TOMÉ- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	743.662,78	R\$ 743.662,78	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	105.874,62	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	72.087,31	% Mensal:		
	dez/24	R\$	453.194,74	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	112.506,11	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DOS REIS- CONTRATO N° 055/2024				MACHADO LIMA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ENSEADA DO AMORIM- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.979.491,10	R\$ 1.719.239,50	87%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	640.430,15	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	438.228,18	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	640.581,17	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCO SARMENTO- CONTRATO N° 056/2024				DOURADO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		SURUACÁ- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.870.848,00		R\$ 1.870.848,00	100%	07/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			10/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.		
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 554.559,20	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$ 431.908,44	% Mensal:				
	out/24	R\$ 515.658,66	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	dez/24	R\$ 123.734,12	% Mensal:				
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	abr/25	R\$ 244.987,58	% Mensal:				
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO BENEDITO- CONTRATO N° 057/2024				GAMBOA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		SURUCUA- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.534.038,63		R\$ 1.534.038,63	100%	07/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			03/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.		
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 262.774,18	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$ 316.550,54	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	dez/24	R\$ 521.442,90	% Mensal:				
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$ 433.271,01	% Mensal:				
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MADALENA RODRIGUES- CONTRATO N° 058/2024				DPV		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		CARÃO- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	832.075,57	R\$ 832.074,57	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	303.931,44	% Mensal:		
	ago/24	R\$	189.131,08	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	80.554,35	% Mensal:		
	dez/24	R\$	189.938,78	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	68.518,92	% Mensal:		
0						
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA- CONTRATO N° 054/2024				N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ANUMÃ- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.182.917,89	R\$ 2.182.917,89	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	562.990,67	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	351.454,27	% Mensal:		
	out/24	R\$	615.329,76	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	653.143,19	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA- CONTRATO N° 056/2024				DOURADO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		MARIPÁ- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.748.287,66	R\$ 1.748.287,66	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

		12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	553.087,57	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	350.536,54	% Mensal:	
	out/24	R\$	407.673,82	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	dez/24	R\$	436.989,73	% Mensal:	
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA WAKIRUM- CONTRATO N° 056/2024				DOURADO	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ALDEIA SÃO PEDRO- TAPAJÓS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.206.614,85	R\$ 2.205.932,10	100%	07/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	557.692,89	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	355.414,15	% Mensal:	
	out/24	R\$	810.967,17	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	dez/24	R\$	425.198,25	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	abr/25	R\$	56.659,64	% Mensal:	
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SURARAITÁ TUPINAMBÁ- CONTRATO N° 059/2024				J.A FONTENELE	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ALDEIA SÃO FRANCISCO- TAPAJÓS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.733.146,17	R\$ 1.712.739,14	99%	07/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		03/2025			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	500.380,69	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	513.633,12	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	698.725,33	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FREI MARCOS- CONTRATO N° 057/2024					GAMBOA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		PARAUÁ- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.228.017,21		R\$ 2.228.018,21	100%	07/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	382.217,47	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	455.366,33	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	1.123.784,71	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	266.649,70	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LUIS ANTONIO DE ALMEIDA- CONTRATO N° 059/2024					J.A FONTENELE		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		CABECEIRA DO AMORIM- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.758.243,12		R\$ 1.758.243,12	100%	07/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	set/24	R\$	478.788,09	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	615.406,81	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	532.889,93	% Mensal:		
	abr/25	R\$	131.158,29	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO- CONTRATO N° 058/2024				DPV		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		LIMÃO TUBA- TAPAJÓS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.225.954,63	R\$ 1.225.954,63	100%	07/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2025			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	305.335,34	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	286.127,86	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	138.984,30	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	495.507,13	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZIDÓRIO AMARAL- CONTRATO N° 060/2024				SOLLOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		PAJURÁ- TAPAJÓS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.624.129,21	R\$ 1.624.129,21	100%	07/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		03/2025			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	286.835,28	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	out/24	R\$	319.479,55	% Mensal:			
	nov/24	R\$	387.736,36	% Mensal:			
	dez/24	R\$	360.799,59	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	269.278,43	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FLORENCIO JOAQUIM CAETANO- CONTRATO N° 061/2024				TAPARI		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ALDEIA SÃO CAETANO- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.042.036,63		R\$ 1.042.036,63	100%	07/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	232.345,90	% Mensal:			
	ago/24	R\$	112.282,70	% Mensal:			
	set/24	R\$	190.633,82	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	215.989,42	% Mensal:			
	dez/24	R\$	290.784,79	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - CONTRATO N° 064/2024				I.R. RODRIGUES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE MARIPÁ- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 259.566,98		R\$ 225.807,16	87%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			07/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	225.807,16	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO- CONTRATO N° 064/2024				I.R. RODRIGUES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE VILA FRANCA- ARAPIUNS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 298.855,42		R\$ 231.003,48	77%		14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			07/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 231.003,48	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA- CONTRATO N° 064/2024				I.R. RODRIGUES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SANTI- TAPAJÓS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 293.659,09		R\$ 225.807,16	77%		14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			07/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 225.807,16	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - CONTRATO N° 064/2024				I.R. RODRIGUES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA- TAPAJÓS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 294.648,09		R\$ 226.796,16	77%		14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			07/2024					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	226.796,16	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTÍSSIMA TRINDADE- CONTRATO N° 064/2024				I.R. RODRIGUES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE UQUENA- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 294.648,09	R\$ 226.796,16	77%	14/05/2024		31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:					
		07/2024					

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	226.796,16	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA- CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SANTA ROSA- PLANALTO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 217.102,07	R\$ 217.102,07	100%	14/05/2024	31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		07/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	115.994,56	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	dez/24	R\$	101.107,51	% Mensal:		
--	--------	-----	------------	-----------	--	--

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES - CONTRATO N° 062/2024	MACHADO LIMA	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2023	COMUNIDADE DE FÁTIMA DO URUCURITUBA- PLANALTO

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 218.046,93	R\$ 218.046,89	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	176.966,74	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	dez/24	R\$	41.080,15	% Mensal:	

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 062/2024	MACHADO LIMA	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2023	COMUNIDADE DE CASTANHALZINHO- LAGO GRANDE

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 225.430,93	R\$ 225.430,93	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	124.349,74	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:	

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL- BOM JESUS CONTRATO N° 062/2024	MACHADO LIMA	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2023	COMUNIDADE DE BOM JARDIM- LAGO GRANDE

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
-------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---------------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	258.047,43	R\$	258.047,43	100%	14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			07/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$	156.966,24	% Mensal:					
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ODORICO LIBERAL- CONTRATO N° 065/2024						TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE DE BOCA DE CIMA DO ARITAPERA - VÁRZEA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	455.869,76	R\$	455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			11/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$	182.704,02	% Mensal:					
	ago/24	R\$	125.825,89	% Mensal:					
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$	70.893,59	% Mensal:					
	dez/24	R\$	76.446,26	% Mensal:					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CONTRATO N° 065/2024						TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE DE PIRACÃOERA DE BAIXO - VÁRZEA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	455.869,76	R\$	455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			12/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$	308.459,49	% Mensal:					
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	147.410,27	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª RAIMUNDA MAIA - CONTRATO N° 065/2024					TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE ENSEADA DO ARITAPERA- VÂRZEA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76		R\$ 455.869,75	100%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	86.774,18	% Mensal:			
	ago/24	R\$	221.755,73	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	70.893,59	% Mensal:			
dez/24	R\$	76.446,25	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA UMEI DA VITÓRIA RÉGIA - CONTRATO N° 093/2024					EMUNA COMÉRCIO		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2024		BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.041.972,65		R\$ 2.041.972,65	100%	26/07/2024		26/07/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	463.968,49	% Mensal:			
	set/24	R\$	339.036,35	% Mensal:			
	out/24	R\$	344.518,39	% Mensal:			
	nov/24	R\$	645.448,66	% Mensal:			
	dez/24	R\$	192.135,19	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	56.865,57	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA UMEI DA ALDEIA - CONTRATO N° 093/2024				EMUNA COMÉRCIO		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2024		BAIRRO ALDEIA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	3.323.518,40	R\$	2.499.076,97	75%	26/07/2024	26/07/2025	
			Mês da Última Aplicação:					
			04/2025					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$	507.083,42	% Mensal:				
	nov/24	R\$	472.900,26	% Mensal:				
	dez/24	R\$	580.410,41	% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$	558.148,00	% Mensal:				
	abr/25	R\$	380.534,88	% Mensal:				
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA UMEI DO SANTARENZINHO - CONTRATO N° 092/2024				TAKAHASHI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2024		BAIRRO DO SANTARENZINHO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 4.018.600,00		R\$ 2.609.706,26	65%	26/07/2024	26/07/2025
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$ 835.836,56	% Mensal:			
	dez/24	R\$ 483.702,13	% Mensal:			
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	1.290.167,57	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA - CONTRATO N° 094/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 003/2024		BAIRRO SALVAÇÃO			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	7.528.000,00	R\$ 5.160.841,31 69%	29/07/2024	29/07/2025
			Mês da Última Aplicação:		
			07/2025		

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$	996.515,49	% Mensal:	
	nov/24	R\$	946.033,11	% Mensal:	
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	1.077.814,62	% Mensal:	
	abr/25	R\$	913.557,59	% Mensal:	
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/25	R\$	1.226.920,50	% Mensal:	

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE RÉGIS - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE CENTRO DOS VIANAS			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	212.997,10	R\$ 212.997,10 100%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:		
			09/2024		

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	111.915,91	% Mensal:	
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DIAMANTINO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	213.920,39	R\$ 213.920,39	100%	14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	112.839,20	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ONÉSIMO P. SOUSA - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE GUAJARÁ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	239.162,55	R\$ 239.162,52	100%	14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	138.081,36	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	101.081,16	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE MOACÁ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
			R\$ 226.728,72	100%			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	226.728,72	Mês da Última Aplicação:		14/05/2024	31/12/2024
			09/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	125.647,53	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SALVAÇÃO - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE SALVAÇÃO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	212.074,98	R\$ 212.074,98 100%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			06/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	110.993,79	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	101.081,19	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	13.355,95	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE TERRA PRETA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	212.997,10	R\$ 212.997,10 100%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			09/2024			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	111.915,91	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 062/2024			MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE PICAE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 213.445,82	R\$ 213.445,82	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		09/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	112.364,63	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA - CONTRATO N° 062/2024			MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE PAYSANDU	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 212.074,98	R\$ 212.074,98	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	110.993,79	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO - CONTRATO N° 062/2024					MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE MEMBECA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	226.728,72	R\$	226.728,72	100%	14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			09/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.				
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/24	R\$	125.647,53	% Mensal:					
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE NOVA VISTA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	260.555,98	R\$	260.555,98	100%	14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			09/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/24	R\$	260.555,98	% Mensal:					
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE ALDEIA SÃO SEBASTIÃO					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
			R\$	298.855,42	100%				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	298.855,42	Mês da Última Aplicação:		14/05/2024	31/12/2024
			11/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	264.763,31	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	34.092,11	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE BOM FUTURO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	298.855,42	R\$ 298.855,42 100%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	264.763,31	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	34.092,11	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE MARIAZINHA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	264.763,31	R\$ 264.763,31 100%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			09/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	264.763,31	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTO LIBERTADOR - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE REPARTIMENTO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 279.291,77	R\$ 279.291,77	100%	14/05/2024	31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		09/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	279.291,77	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE MARIPÁ		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 259.566,98	R\$ 33.759,82	13%	14/05/2024	31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		09/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	33.759,82	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE SANTI			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB		R\$293.659,09		R\$67.851,93		23%		14/05/2024		31/12/2024	
				Mês da Última Aplicação:							
				09/2024							
VALORES APLICADOS		mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO				
		abr/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		mai/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		jun/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		jul/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		ago/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		set/24	R\$	67.851,93	% Mensal:						
		out/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		nov/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		dez/24	R\$	0,00	% Mensal:						
Objeto do Projeto						Nome do Contratado				Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - CONTRATO N° 064/2024						IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE PEDRA BRANCA						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB		R\$293.659,09		R\$67.851,93		23%		14/05/2024		31/12/2024	
				Mês da Última Aplicação:							
				09/2024							
VALORES APLICADOS		mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO				
		abr/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		mai/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		jun/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		jul/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		ago/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		set/24	R\$	67.851,93	% Mensal:						
		out/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		nov/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		dez/24	R\$	0,00	% Mensal:						
Objeto do Projeto						Nome do Contratado				Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO - CONTRATO N° 064/2024						IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE VILA FRANCA						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB		R\$298.855,42		R\$67.851,93		23%		14/05/2024		31/12/2024	
				Mês da Última Aplicação:							
				09/2024							
VALORES APLICADOS		mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO				
		abr/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		mai/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		jun/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		jul/24	R\$	0,00	% Mensal:						

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	67.851,93	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FEITOSA - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE ARACATI		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 298.855,42		R\$ 298.855,42 100%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	264.763,31	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	34.092,11	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTÍSSIMA TRINDADE - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE UQUENA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 294.648,09		R\$ 67.851,93 23%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			09/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	67.851,93	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DO SABER - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE CABECEIRA DO MENTAE		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	298.855,42	R\$ 298.855,42	100%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	231.003,50	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	67.851,92	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE CORREA - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE CAMPOS DO ARAMANAI - VÁRZEA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	455.869,76	R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	308.529,92	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	70.893,59	% Mensal:		
	dez/24	R\$	76.446,25	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE IGARAPÉ DA PRAIA- VÁRZEA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	455.869,76	R\$ 203.635,38	45%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	127.189,12	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	76.446,26	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE PIXUNA DO TAPARÁ- VÁRZEA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76	R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	181.744,13	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	191.716,53	% Mensal:		
	dez/24	R\$	82.409,10	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE ARITAPERÁ- VÁRZEA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76	R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	308.529,92	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	70.893,59	% Mensal:		
	dez/24	R\$	76.446,25	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
-------------------	--	--	--	--------------------	--	------------------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA SILVA - CONTRATO N° 063/2024				GEONORTE			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE VILA NOVA- PLANALTO						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 253.445,00		R\$ 242.788,92		96%		14/05/2024		31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:							
			10/2024							
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO					
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
	out/24	R\$ 206.465,87	% Mensal:							
	nov/24	R\$ 36.323,05	% Mensal:							
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA - CONTRATO N° 131/2024					EMUNA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE DE IRURAMA						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.749.844,08		R\$ 1.749.844,10		100%		19/09/2024		19/03/2025	
			Mês da Última Aplicação:							
			04/2025							
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$ 531.853,02	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.					
	dez/24	R\$ 194.811,61	% Mensal:							
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:							
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:							
	mar/25	R\$ 563.767,58	% Mensal:							
	abr/25	R\$ 459.411,89	% Mensal:							
	mai/25	R\$ 0,00	% Mensal:							
	jun/25	R\$ 0,00	% Mensal:							
	jul/25	R\$ 0,00	% Mensal:							
ago/25	R\$ 0,00	% Mensal:								
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 065/2024					TERRA CONSTRUÇÕES			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE ARITAPERÁ- VÁRZEA						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76		R\$ 455.869,76		100%		14/05/2024		31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:							
			12/2024							
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	379.423,51	% Mensal:			
	dez/24	R\$	76.446,25	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE ARITAPERA- VÁRZEA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	455.869,76	R\$	252.234,38	55%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	252.234,38	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY - CONTRATO N° 131/2024				EMUNA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		BAIRRO CARANAZAL			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.462.915,56	R\$	1.462.915,56	100%	19/09/2024	19/03/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	1.032.095,36	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.
	dez/24	R\$	390.438,64	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	40.381,56	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

		07/2025			
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	554.186,04	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.
	dez/24	R\$	393.754,87	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	395.323,18	% Mensal:	
	abr/25	R\$	239.923,03	% Mensal:	
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/25	R\$	150.458,53	% Mensal:	
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:	
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN BENTES - CONTRATO N° 137/2024				TAPARI	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE ANINDUBA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.162.171,81	R\$ 2.162.171,81	100%	19/09/2024	19/03/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		03/2025			
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	388.372,32	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	dez/24	R\$	772.638,08	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	526.280,17	% Mensal:	
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/25	R\$	474.881,24	% Mensal:	
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:	
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE MARIAZINHA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 298.855,42	R\$ 34.092,11	11%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		11/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	nov/24	R\$	34.092,11	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CONTRATO N° 138/2024				RECON		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE MOACÁ				

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.996.625,33	R\$ 1.996.625,33	100%	19/09/2024	19/03/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		06/2025			

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	424.470,56	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	dez/24	R\$	828.605,37	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	330.041,60	% Mensal:			
	abr/25	R\$	280.800,27	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	132.707,53	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DAS CHAGAS - CONTRATO N° 133/2024				CONTAP		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE ANINDUBA				

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 820.450,50	R\$ 820.450,50	100%	19/09/2024	19/03/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		11/2024			

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	340.626,98	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	dez/24	R\$	479.823,52	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CONTRATO N° 133/2024				D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE SANTARÉM- MIRI				

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra		
-------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	--	--

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.497.000,00	R\$	1.497.000,04	100%	19/09/2024	19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			07/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.		
	dez/24	R\$	659.557,32	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	356.826,97	% Mensal:			
	abr/25	R\$	350.749,17	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	129.866,58	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAÚDE - CONTRATO N° 146/2024					DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE ZAIRE			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.497.000,00	R\$	954.449,22	64%	12/11/2024	12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.		
	dez/24	R\$	452.090,81	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	329.037,69	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	173.320,72	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SÃO PEDRO- CONTRATO N° 154/2024					NOVEL ENGENHARIA LTDA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE PALHÃO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.044.300,00	R\$	1.044.299,99	100%	12/11/2024	12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.		
	dez/24	R\$	322.941,75	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	abr/25	R\$	436.970,22	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	284.388,02	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTANA- CONTRATO N° 145/2024	RENOVAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE SANTANA DO ARAPIXUNA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.538.352,18	R\$ 997.728,59	65%	12/11/2024	12/11/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		07/2025			

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	230.753,18	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	307.212,47	% Mensal:	
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/25	R\$	459.762,94	% Mensal:	
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:	

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CONTRATO N° 139/2024	DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE PIRACÃOERA DE BAIXO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.788.315,13	R\$ 1.843.685,55	66%	19/09/2024	19/05/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		07/2025			

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	911.309,19	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	328.127,14	% Mensal:	
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/25	R\$	604.249,22	% Mensal:	
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:	

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
-------------------	--------------------	------------------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO SANTANA - CONTRATO N° 139/2024					DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA									
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra											
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 004/2024			COMUNIDADE SANTANA DO ITUQUI											
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra							
113-FUNDEB		R\$ 2.065.009,68		R\$ 1.790.480,79		87%		19/09/2024		19/05/2025							
				Mês da Última Aplicação:													
				07/2025													
VALORES APLICADOS		nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.										
		dez/24	R\$	984.052,35	% Mensal:												
		jan/25	R\$	0,00	% Mensal:												
		fev/25	R\$	0,00	% Mensal:												
		mar/25	R\$	503.437,42	% Mensal:												
		abr/25	R\$	0,00	% Mensal:												
		mai/25	R\$	0,00	% Mensal:												
		jun/25	R\$	0,00	% Mensal:												
		jul/25	R\$	302.991,02	% Mensal:												
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:													
Objeto do Projeto												Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CAETANO BRAGA- CONTRATO N° 136/2024												J.A. FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra											
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 004/2024			COMUNIDADE POÇO BRANCO											
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra							
113-FUNDEB		R\$ 1.499.990,00		R\$ 1.418.011,30		95%		19/09/2024		19/05/2025							
				Mês da Última Aplicação:													
				06/2025													
VALORES APLICADOS		nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.										
		dez/24	R\$	469.885,81	% Mensal:												
		jan/25	R\$	0,00	% Mensal:												
		fev/25	R\$	0,00	% Mensal:												
		mar/25	R\$	754.231,05	% Mensal:												
		abr/25	R\$	0,00	% Mensal:												
		mai/25	R\$	0,00	% Mensal:												
		jun/25	R\$	193.894,44	% Mensal:												
		jul/25	R\$	0,00	% Mensal:												
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:													
Objeto do Projeto												Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO- CONTRATO N° 062/2024												MACHADO LIMA			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra											
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DA PALESTINA- PLANALTO											
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra							
113-FUNDEB		R\$ 229.877,19		R\$ 229.877,19		100%		14/05/2024		31/12/2024							
				Mês da Última Aplicação:													
				12/2024													
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO											

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	229.877,19	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- CONTRATO N° 062/2024			MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SANTA CRUZ- PLANALTO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 235.862,99	R\$ 235.862,99	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	235.862,99	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS- CONTRATO N° 151/2024			MATOS ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		BAIRRO SALVAÇÃO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.022.734,29	R\$ 1.022.734,29	100%	19/09/2024	19/05/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	1.022.734,29	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ- CONTRATO N° 142/2024				GAMBOA LOBATO ENGENHARIA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE PIRACÃOERA DE CIMA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.150.000,00	R\$ 811.030,47	71%		12/11/2024	12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.	
	dez/24	R\$	130.262,16	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	85.686,24	% Mensal:			
	abr/25	R\$	454.697,29	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	140.384,78	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA- CONTRATO N° 142/2024				GAMBOA LOBATO ENGENHARIA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE AMPARADOR			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	945.000,00	R\$ 945.000,00	100%		12/11/2024	12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	dez/24	R\$	187.354,41	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	241.980,87	% Mensal:			
	abr/25	R\$	256.273,21	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	259.391,51	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CHAPADÃO- CONTRATO N° 142/2024				GAMBOA LOBATO ENGENHARIA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE CHAPADÃO			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.424.500,00	R\$ 1.243.230,17	87%	12/11/2024		12/11/2025	
			Mês da Última Aplicação:					
			06/2025					
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.		
	dez/24	R\$	232.587,46	% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$	349.703,84	% Mensal:				
	abr/25	R\$	338.244,91	% Mensal:				
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/25	R\$	322.693,96	% Mensal:				
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS- CONTRATO N° 143/2024					MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE LIMÃO GRANDE				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	655.000,00	R\$ 654.999,99	100%	12/11/2024		12/11/2025	
			Mês da Última Aplicação:					
			03/2025					
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.		
	dez/24	R\$	273.386,72	% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$	220.701,23	% Mensal:				
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/25	R\$	160.912,04	% Mensal:				
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDO SÁ- CONTRATO N° 144/2024					PROJEÇÃO ENGENHARIA EIRELI		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		BARREIRA DO TAPARÁ				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	648.561,55	R\$ 648.561,55	100%	12/11/2024		12/11/2025	
			Mês da Última Aplicação:					
			04/2025					
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.		
	dez/24	R\$	212.529,90	% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	306.325,35	% Mensal:		
	abr/25	R\$	129.706,30	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE- CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 004/2023		COMUNIDADE DE TAPARÁ GRANDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76	R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	455.869,76	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO- CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SÃO BENEDITO DO ITUQUI	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76	R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	455.869,76	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SÃO BENEDITO DO ITUQUI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	421.414,83	R\$ 421.414,83	100%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	421.414,83	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ACELINO BASTOS - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SÃO BENEDITO DO ITUQUI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	455.869,76	R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	455.869,76	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO MARÓ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	249.250,68	R\$ 249.250,68	100%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	249.250,68	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (VILA AMAZONAS) - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE VILA AMAZONAS- PLANALTO				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	251.900,70	R\$	212.997,10	85%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:					
			12/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	dez/24	R\$	212.997,10	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AFRO AMAZONIDA- CONTRATO N° 152/2024				J.A. FONTENELLE		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE DE MURUMURU			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.511.900,50		R\$ 1.290.946,81	85%	19/09/2024		19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.		
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$ 918.172,96	% Mensal:				
	abr/25	R\$ 208.708,13	% Mensal:				
	mai/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
jun/25	R\$ 164.065,72	% Mensal:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FILOMENO SILVA- CONTRATO N° 155/2024	F. FERREIRA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2024	COMUNIDADE DE TRAIRA I- LAGO GRANDE

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.548.000,00	R\$ 720.793,98	47%	19/09/2024	19/05/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		06/2025			

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	176.728,03	% Mensal:	
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/25	R\$	544.065,95	% Mensal:	
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:	

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAO DE LUZ- CONTRATO N° 148/2024	F. FERREIRA	SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 005/2024	BARREIRA DO TAPARÁ

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 769.990,00	R\$ 270.121,00	35%	12/11/2024	12/11/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		07/2025			

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	74.032,05	% Mensal:	
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/25	R\$	126.778,87	% Mensal:	
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:	

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL WILDES DIAS DA FONSECA- CONTRATO N° 149/2024	MACÁRIO	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2024	BAIRRO NOVA REPÚBLICA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.475.540,38	R\$	1.247.982,24	85%		19/09/2024			25/06/2025
			Mês da Última Aplicação:							
			07/2025							
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	mar/25	R\$	323.160,25	% Mensal:						
	abr/25	R\$	415.912,50	% Mensal:						
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	jun/25	R\$	181.563,36	% Mensal:						
	jul/25	R\$	327.346,13	% Mensal:						
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto					Nome do Contratado				Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MENDES- CONTRATO N° 134/2024					SOLLOS CONSTRUTORA				LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024			COMUNIDADE CORTA CORDA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.398.285,71	R\$	1.398.285,71	100%		19/09/2024			19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:							
			07/2025							
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.			
	dez/24	R\$	701.676,19	% Mensal:						
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	mar/25	R\$	406.943,05	% Mensal:						
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	jul/25	R\$	289.666,47	% Mensal:						
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto					Nome do Contratado				Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAMA JULIETA- CONTRATO N° 147/2024					TUPAIU CONSTRUÇÕES				SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024			SÃO PEDRO-MURUCI					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.480.000,00	R\$	771.155,02	52%		12/11/2024			12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:							
			06/2025							
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	509.030,72	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	262.124,30	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS- CONTRATO N° 156/2024					TUPAIU CONSTRUÇÕES		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE BOM JARDIM			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.857.386,27		R\$ 1.792.951,77	97%	19/09/2024		19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			07/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	1.012.083,01	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	319.922,38	% Mensal:			
	jul/25	R\$	460.946,38	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO HENN- CONTRATO N° 150/2024					SOLLOS CONSTRUTORA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		BAIRRO MATINHA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.046.065,05		R\$ 1.046.064,75	100%	19/09/2024		19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			03/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.
	dez/24	R\$	157.766,78	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	679.420,57	% Mensal:			
	abr/25	R\$	208.877,40	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA DE JESUS AMORIM- CONTRATO N° 150/2024					SOLLOS CONSTRUTORA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA			
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 004/2024			BAIRRO MATINHA					
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB		R\$ 1.800.207,21		R\$ 1.372.653,96		76%		19/09/2024		19/05/2025	
				Mês da Última Aplicação:							
				04/2025							
VALORES APLICADOS		nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.				
		dez/24	R\$	157.766,78	% Mensal:						
		jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		mar/25	R\$	226.581,82	% Mensal:						
		abr/25	R\$	988.305,36	% Mensal:						
		mai/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		jun/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		jul/25	R\$	0,00	% Mensal:						
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:								
Objeto do Projeto						Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 143/2024						MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS			SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 005/2024			ÁGUA AZUL- PLANALTO					
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB		R\$ 749.900,00		R\$ 749.900,00		100%		12/11/2024		12/11/2025	
				Mês da Última Aplicação:							
				07/2025							
VALORES APLICADOS		nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.				
		dez/24	R\$	0,00	% Mensal:						
		jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		mar/25	R\$	317.780,57	% Mensal:						
		abr/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		mai/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		jun/25	R\$	0,00	% Mensal:						
		jul/25	R\$	432.119,43	% Mensal:						
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:								
Objeto do Projeto						Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA- CONTRATO N° 144/2024						PROJEÇÃO ENGENHARIA			SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 005/2024			ARITAPERA					
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB		R\$ 378.705,05		R\$ 378.705,05		100%		12/11/2024		12/11/2025	
				Mês da Última Aplicação:							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

			03/2025			
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.	
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	154.884,34	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	223.820,71	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 148/2024				F.FERREIRA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		ALDEIA NOVO LUGAR		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.179.230,00		R\$ 100.679,65 9%		12/11/2024	12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2025			
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.	
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	100.679,65	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO (LÍRIO DOS VALES)- CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE LÍRIO DOS VALES		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 251.605,87		R\$ 251.605,87 100%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			06/2025			
VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/25	R\$	153.377,08	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	98.228,79	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO- CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE TRAÍRA II			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	226.354,22	R\$ 226.354,22 100%		14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				

VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/25	R\$	226.354,22	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ DE GONZAGA- CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE TRAÍRA II			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Inicio da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	226.728,72	R\$ 226.728,72 100%		14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				

VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/25	R\$	226.728,72	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA- CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE VILA NOVA			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB		R\$255.232,99		R\$255.232,99		100%		14/05/2024		31/12/2024	
				Mês da Última Aplicação:							
				06/2025							
VALORES APLICADOS		mar/25	R\$0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.						
		abr/25	R\$128.499,93	% Mensal:							
		mai/25	R\$0,00	% Mensal:							
		jun/25	R\$126.733,06	% Mensal:							
		jul/25	R\$0,00	% Mensal:							
		ago/25	R\$0,00	% Mensal:							
		set/25	R\$0,00	% Mensal:							
		out/25	R\$0,00	% Mensal:							
		nov/25	R\$0,00	% Mensal:							
		dez/25	R\$0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto								Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 062/2024								MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE SERRA DO MOISÉIS						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB		R\$251.605,87		R\$153.377,08		61%		14/05/2024		31/12/2024	
				Mês da Última Aplicação:							
				06/2025							
VALORES APLICADOS		mar/25	R\$0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.						
		abr/25	R\$153.377,08	% Mensal:							
		mai/25	R\$0,00	% Mensal:							
		jun/25	R\$98.228,79	% Mensal:							
		jul/25	R\$0,00	% Mensal:							
		ago/25	R\$0,00	% Mensal:							
		set/25	R\$0,00	% Mensal:							
		out/25	R\$0,00	% Mensal:							
		nov/25	R\$0,00	% Mensal:							
		dez/25	R\$0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto								Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL LAGOA AZUL- CONTRATO N° 062/2024								MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE LAGOA AZUL						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB		R\$251.605,87		R\$219.912,66		87%		14/05/2024		31/12/2024	
				Mês da Última Aplicação:							
				06/2025							
VALORES APLICADOS		mar/25	R\$0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.						
		abr/25	R\$121.683,87	% Mensal:							
		mai/25	R\$0,00	% Mensal:							
		jun/25	R\$98.228,79	% Mensal:							
		jul/25	R\$0,00	% Mensal:							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES ACUMULADOS	ago/25	R\$ 0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$ 0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$ 0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$ 0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$ 0,00	% Mensal:			