

Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (PADRÃO FNDE)- DOM ANSELMO PIETRULLA- CONTRATO N° 065/2016					PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		001/2016			TRAV. ALVORADA, ESQ. COM RUA PADRE BETTENDORF- BAIRRO DIAMANTINO				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO 1115 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$	715.061,37	R\$	715.061,37	100%	28/08/2017	07/07/2021		
			Mês da Última Aplicação:						
			06/2020						
VALORES APLICADOS	ANO 2017	R\$	0,00	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR:			
	ANO 2018	R\$	254.939,56	% ANUAL:		OBS.: OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO O ÚLTIMA PARCELA DO FNDE.			
	ANO 2019	R\$	120.846,72	% ANUAL:					
	ANO 2020	R\$	339.275,09	% ANUAL:					
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:					
out/25	R\$	0,00	% Mensal:						
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (PADRÃO FNDE)- DRª MARIA AMÁLIA QUEIROZ DE SOUZA- CONTRATO N°066/2016.					PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA			SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		001/2016			TRAV. CAMPOS SALES, S/N°- BAIRRO MAPIRI				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO 1001 – RECURSO ORDINÁRIO	R\$	810.132,50	R\$	752.004,53	93%	28/08/2017	07/08/2021		
			Mês da Última Aplicação:						
			04/2023						
	ANO 2017	R\$	0,00	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR:			
	ANO 2018	R\$	107093,63	% ANUAL:		OBS.: OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO O ÚLTIMA PARCELA DO FNDE.			
	ANO 2019	R\$	295.879,24	% ANUAL:					
	ANO 2020	R\$	247.037,73	% ANUAL:					
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2023	R\$	101.993,93	% Mensal:					
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA NA EMEF FREI FABIANO MERZ- CONTRATO N° 083/2017					MATOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EIRELI- EPP			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
TOMADA DE PREÇO			001/2017		AV. PAULO MARANHÃO, S/N° BAIRRO CARANAZAL				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCAÇÃO / 1001 - TESOIRO	R\$	161.008,16	R\$	153.407,95	95%	10/10/2017			30/03/2020
			Mês da Última Aplicação:						
			11/2019						
VALORES APLICADOS	ANO 2017	R\$	30.000,00	% ANUAL:			OBS. COMPLEMENTAR:		
	ANO 2018	R\$	56914,37	% ANUAL:			OBS.: OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO O ÚLTIMA PARCELA DO FNDE.		
	ANO 2019	R\$	66.493,58	% ANUAL:					
	ANO 2020	R\$	0,00	% ANUAL:					
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:					

Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA NA EMEF ANTÔNIO DE SOUSA PEDROSO- CONTRATO N°047/2019					PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
TOMADA DE PREÇO		T.P. 005/2019			VILA DE ALTER DO CHÃO- SANTARÉM PA				
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCAÇÃO / 1001 -		R\$	145.085,90	R\$	144.859,07	100%	25/11/2019		26/10/2020
				Mês da Última Aplicação:					

TESOURO				03/2023							
VALORES APLICADOS	ANO 2020		R\$	68.859,83	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: OBRA FINALIZADA, AGUARDANDO O ÚLTIMA PARCELA DO FNDE.				
	ANO 2021		R\$	0,00	% Mensal:						
	ANO 2022		R\$	38.999,62	% Mensal:						
	ANO 2023		R\$	36.999,62	% Mensal:						
	ANO 2024		R\$	0,00	% Mensal:						
	jan/25		R\$	0,00	% Mensal:						
	fev/25		R\$	0,00	% Mensal:						
	mar/25		R\$	0,00	% Mensal:						
	abr/25		R\$	0,00	% Mensal:						
	mai/25		R\$	0,00	% Mensal:						
	jun/25		R\$	0,00	% Mensal:						
	jul/25		R\$	0,00	% Mensal:						
	ago/25		R\$	0,00	% Mensal:						
set/25		R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		Engenheiro Responsável			
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA COBERTURA DE QUADRA DA E.M.E.F. HELENA LISBOA- CONTRATO N°047/2019						PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA			
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra					
TOMADA DE PREÇOS			T.P. 005/2019			BAIRRO DO URUARA					
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCAÇÃO / 1001 - TESOURO		R\$	207.435,71	R\$	193.764,82	93%		22/10/2019		22/11/2021	
				Mês da Última Aplicação:							
				10/2024							
VALORES APLICADOS	ANO 2019		R\$	29.003,68	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.				
	ANO 2020		R\$	22.958,24	% ANUAL:						
	ANO 2021		R\$	0,00	% Mensal:						
	ANO 2022		R\$	0,00	% Mensal:						
	ANO 2023		R\$	0,00	% Mensal:						
	jan/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	fev/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	mar/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	abr/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	mai/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	jun/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	jul/24		R\$	106.186,13	% Mensal:						
	ago/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	set/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	out/24		R\$	35.616,77	% Mensal:						
	nov/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	dez/24		R\$	0,00	% Mensal:						
	jan/25		R\$	0,00	% Mensal:						
	fev/25		R\$	0,00	% Mensal:						
	mar/25		R\$	0,00	% Mensal:						
abr/25		R\$	0,00	% Mensal:							
mai/25		R\$	0,00	% Mensal:							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE JUTAÍ- CONTRATO N°075/2019					IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FABIO ANDREY SOUZA MELO	
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRENCIA PÚBLICA			CP N° 002/2019		BAIRRO DO JUTAÍ				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCAÇÃO / 1001 - TESOUREO	R\$	1.113.192,40	R\$	513.599,06	46%	03/12/2019		04/01/2022	
			Mês da Última Aplicação:						
			12/2020						
VALORES APLICADOS	ANO 2019	R\$	0,00	% ANUAL:		OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUEVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.			
	ANO 2020	R\$	510.246,28	% ANUAL:					
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:					
	ANO 2023	R\$	3.352,78	% Mensal:					
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:					

Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DA ÁREA VERDE- CONTRATO N°075/2019					IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRENCIA PUBLICA		CP N° 002/2019		BAIRRO DA ÁREA VERDE				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCAÇÃO / 1001 - TESOIRO	R\$	573.122,66	R\$	349.360,72	61%	03/12/2019	04/01/2022	
			Mês da Última Aplicação:					
			04/2023					
VALORES APLICADOS	ANO 2019	R\$	0,00	% ANUAL:		OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUEVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		
	ANO 2020	R\$	255.738,38	% ANUAL:				
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:				
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:				
	ANO 2023	R\$	93.622,34	% Mensal:				
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE AMPARO- CONTRATO N°075/2019				IGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO	

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRENCIA PÚBLICA	CP N° 002/2019		BAIRRO DE AMPARO				

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCAÇÃO / 1001 - TESOUREO	R\$ 1.174.007,23	R\$ 580.375,97	49%	03/12/2019	04/01/2022
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2023			

VALORES APLICADOS	ANO 2019	R\$	0,00	% ANUAL:			OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOUE RAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
	ANO 2020	R\$	580.375,97	% ANUAL:			
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2023	R\$	13.318,13	% Mensal:			
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE CIPOAL- CONTRATO N°073/2019				INDUCON EIRELI		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRENCIA PÚBLICA	CP N° 002/2019		COMUNIDADE DE CIPOAL				

ORIGEM DO RECURSO		VALOR TOTAL DA OBRA		VALOR TOTAL APLICADO		%		DATA INÍCIO DA OBRA		DATA DE FIM DA OBRA	
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCAÇÃO / 1001 - TESOUREO		R\$ 844.472,32		R\$ 291.381,44		35%		03/12/2019		05/07/2021	
				Mês da Última Aplicação:							
				12/2020							

	ANO 2019	R\$	0,00	% ANUAL:			OBS. COMPLEMENTAR: OBS.: Contrato Rescindido a pedido da empresa.
	ANO 2020	R\$	291.381,44	% ANUAL:			
	ANO 2021	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:		
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE CARANAZAL- CONTRATO N°002/2020				MATOS ENGENHARIA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
TOMADA DE PREÇOS		TP N° 011/2019		BAIRRO DE CARANAZAL			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCAÇÃO / 1001 - TESOURO	R\$ 2.020.496,12	R\$ 1.921.858,81	95%	08/01/2020		09/08/2021	
		Mês da Última Aplicação:					
		03/2023					

VALORES APLICADOS	ANO 2020	R\$	908.489,99	% ANUAL:	OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
	ANO 2021	R\$	385.583,79	% Mensal:	
	ANO 2022	R\$	268.953,31	% Mensal:	
	ANO 2023	R\$	358.831,72	% Mensal:	
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:	

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE IPANEMA- CONTRATO N°003/2020			INDUCON EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO
Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
TOMADA DE PREÇOS	TP N° 011/2019		BAIRRO DE IPANEMA		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1120 - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO EUCAÇÃO / 1001 - TESOURO	R\$	787.943,46	R\$	327.591,11	42%	08/01/2020	08/08/2021
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2020				
VALORES APLICADOS	ANO 2020	R\$	327.591,11		% ANUAL:		OBS.: Obra com contrato rescindido, nova licitação para continuação da obra sendo trabalhada.
	ANO 2021	R\$	0,00		% Mensal:		
	ANO 2022	R\$	0,00		% Mensal:		
	ANO 2023	R\$	0,00		% Mensal:		
	ANO 2024	R\$	0,00		% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	out/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	nov/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	dez/25	R\$	0,00		% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA OSMAN BENTES- CONTRATO N° 005/2021					DOURADO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P N°002/2020		COMUNIDADE DE ANINDUBA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	677.480,18	R\$	533.338,92	79%	15/02/2021	31/12/2021
			Mês da Última Aplicação:				
			08/2021				
VALORES APLICADOS	ANO 2021	R\$	533.338,92		% Mensal:		OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.
	ANO 2022	R\$	0,00		% Mensal:		
	ANO 2023	R\$	0,00		% Mensal:		
	ANO 2024	R\$	0,00		% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	abr/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	ago/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	set/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	out/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	nov/25	R\$	0,00		% Mensal:		
	dez/25	R\$	0,00		% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DEPUTADO UBALDO CORREA- CONTRATO N°105/2020				INDUCON			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA			
Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		CP N° 001/2020		BAIRRO CONQUISTA						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.203.992,64	R\$	1.006.795,94	84%		07/12/2020		06/07/2021	
			Mês da Última Aplicação:							
			03/2023							
VALORES APLICADOS	ANO 2020	R\$	21.731,81	% ANUAL:			OBS. COMPLEMENTAR:			
	ANO 2021	R\$	985.064,13	% Mensal:			Obra com contrato rescindido.			
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:						
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:						
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:						
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:						

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA UNIÃO SANTANA- CONTRATO N°050/2020				G N RODRIGUES EIRELI- ME		FABIO ANDREY SOUZA MELO	
Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
TOMADA DE PREÇOS		TP N°005/2020		COMUNIDADE SANTANA DO ITUQUI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
1115 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$	599.702,30	R\$	590.265,81	98%	05/10/2020	05/04/2021
			Mês da Última Aplicação:				
			08/2021				
VALORES APLICADOS	ANO 2020	R\$	0,00	% ANUAL:		OBS. COMPLEMENTAR:	
	ANO 2021	R\$	590.265,81	% Mensal:		OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALVALÇÃO- CONTRATO N°002/2021.				TUPAIU		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P N°002/2020		COMUNIDADE DE PERÉ SALVAÇÃO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	273.756,98	R\$	190.062,27	69%	15/02/2021	31/12/2021
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2021				
VALORES APLICADOS	ANO 2021	R\$	190.062,27	% Mensal:		OBS.: O pagamento é feito a partir da apresentação do Boletim de Medição - BM pela empresa contrada. AGUARDANDO RECURSO DO FNDE. NÃO HOVERAM OUTROS PAGAMENTO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CONTRATO N°092/2020				DOURADO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
DISPENSA DE LICITAÇÃO		D.L. N°005/2020		COMUNIDADE DE SARACURA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO	R\$	593.251,98	R\$	452.263,75	76%	19/05/2021	19/11/2021
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2021				
	ANO 2020	R\$	41.505,98	% Mensal:		Obra em andamento.	
	ANO 2021	R\$	410.757,77	% Mensal:			
	ANO 2022	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:			
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável			
GINÁSIO COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA GORETH- CONTRATO N° 006/2022				ECOSOLOS CONSTRUÇÃO			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2021		COMUNIDADE VILA GORETE						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.273.141,22		R\$	911.839,15	72%		20/01/2022		20/05/2022	
			Mês da Última Aplicação:							
			11/2022							
VALORES APLICADOS	ANO 2022	R\$	911.839,15	% Mensal:		Obra em andamento.				
	ANO 2023	R\$	0,00	% Mensal:						
	ANO 2024	R\$	0,00	% Mensal:						
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:						

Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CONTRATO N°017/2022				PROJEÇÃO EIRELI			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2021		COMUNIDADE DE TAPARÁ MIRI				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO	R\$ 1.014.566,77		R\$ 1.004.723,43	99%	11/02/2022		11/06/2022	
			Mês da Última Aplicação:					
			03/2022					
	ANO 2022	R\$ 917.756,17	% Mensal:	Obra em andamento.				
	ANO 2023	R\$ 86.967,26	% Mensal:					
	ANO 2024	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. TEREZA NEUMA- CONTRATO N° 072/2022					MATOS ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P N° 004/2021		COMUNIDADE DE TABOCAL			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 3.885.648,44		R\$ 3.595.580,25	93%	01/04/2022		01/10/2022
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2023				
VALORES APLICADOS	ANO 2022	R\$	1.568.633,76	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/23	R\$	371.263,21	% Mensal:			
	abr/23	R\$	1.655.683,28	% Mensal:			
	mai/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DOM PEDRO II- CONTRATO N°016/2023				SOLLOS ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°001/2022		COMUNIDADE AÇAIZAL			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO	R\$	1.220.721,76	R\$ 725.566,53	59%	17/02/2023		31/12/2023
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2023				
VALORES APLICADOS	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/23	R\$	106.838,18	% Mensal:			
	jun/23	R\$	122.958,39	% Mensal:			
	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/23	R\$	385.073,15	% Mensal:			
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/23	R\$	110.696,81	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE AMPARO- CONTRATO N° 014/2023				DOURADO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C. P. N°002/2022		BAIRRO AMPARO			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
1001 - TESOURO 1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.323.254,45	R\$ 1.075.280,11	81%	15/02/2023	31/12/2023
		Mês da Última Aplicação:			
		11/2023			

VALORES APLICADOS	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/23	R\$	517.044,18	% Mensal:		
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/23	R\$	83.858,40	% Mensal:		
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/23	R\$	176.511,98	% Mensal:		
	nov/23	R\$	297.865,55	% Mensal:		
	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE ÁREA VERDE- - CONTRATO N° 032/2023				DOURADO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C. P. N°002/2022		BAIRRO ÁREA VERDE			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
-------------------	---------------------	----------------------	---	---------------------	---------------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

1001 - TESOURO 1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO		R\$	1.068.139,69	97%			20/03/2023		31/12/2023		
		Mês da Última Aplicação:									
		12/2023									
VALORES APLICADOS	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO					
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:							
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:							
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:							
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	mai/23	R\$	146.295,09	% Mensal:							
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	jul/23	R\$	476.026,15	% Mensal:							
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:							
	out/23	R\$	185.956,77	% Mensal:							
	nov/23	R\$	93.668,92	% Mensal:							
	dez/23	R\$	166.192,76	% Mensal:							
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável			
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE JUTAI- CONTRATO N° 013/2023					PEIXOTO			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°002/2022			BAIRRO JUTAI						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1001 - TESOURO 1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO EDUCAÇÃO		R\$ 1.906.544,03		R\$ 1.906.544,03		100%		15/02/2023		31/12/2023	
				Mês da Última Aplicação:							
				12/2023							
	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO. Aditivo de Valor aprovado no valor de R\$ 380.091,82.					
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:							
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:							
nov/22	R\$	0,00	% Mensal:								

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/23	R\$	257.722,17	% Mensal:				
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/23	R\$	353.693,68	% Mensal:				
	ago/23	R\$	541.955,33	% Mensal:				
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	nov/23	R\$	27.936,53	% Mensal:				
	dez/23	R\$	380.091,82	% Mensal:				
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$	345.144,50	% Mensal:				
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:				
		nov/24	R\$	0,00			% Mensal:	
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA CRECHE DE IPANEMA- CONTRATO N° 033/2023					PROJEÇÃO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. N°002/2022		BAIRRO IPANEMA				
Origem do Recurso		Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
1001 - TESOURO		R\$ 1.237.055,94	R\$ 1.229.111,59	99%	20/03/2023		31/12/2023	
1120 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO								
EDUCAÇÃO								
VALORES APLICADOS	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO		
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	dez/22	R\$	0,00	% Mensal:				
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	abr/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/23	R\$	193.875,28	% Mensal:				
	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/23	R\$	259.217,55	% Mensal:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	set/23	R\$	262.219,34	% Mensal:			
	out/23	R\$	40.845,83	% Mensal:			
	nov/23	R\$	7.943,68	% Mensal:			
	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	247.322,82	% Mensal:			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	225.630,77	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DEPUTADO UBALDO CORREA- CONTRATO N° 060/2023	MACHADO LIMA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 001/2023		BAIRRO CONQUISTA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 4.419.946,63	R\$ 4.419.946,63	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		09/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	356.721,29	% Mensal:			
	set/23	R\$	500.004,64	% Mensal:			
	out/23	R\$	550.976,53	% Mensal:			
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/23	R\$	615.294,72	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	1.769.579,42	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	577.622,23	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	49.747,80	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA- CONTRATO N° 061/2023	TEXAS CONSTRUÇÃO	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PUBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO SANTARENZINHO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.319.895,48	R\$ 2.319.895,48	100%	13/07/2023	13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2024			
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	148.979,58	% Mensal:		
	set/23	R\$	243.614,56	% Mensal:		
	out/23	R\$	253.560,64	% Mensal:		
	nov/23	R\$	625.272,86	% Mensal:		
	dez/23	R\$	307.591,37	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	740.876,47	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CONCEIÇÃO FIGUEIRA- CONTRATO N° 062/2023				ECOSOLOS		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PUBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO JADERLANDIA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.553.476,90	R\$ 2.553.476,90	100%	13/07/2023	13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			06/2024			
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	280.954,58	% Mensal:		
	out/23	R\$	550.212,08	% Mensal:		
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/23	R\$	386.331,93	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	815.471,66	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	117.924,71	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
ago/24	R\$	402.581,94	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FREI JUVENAL- CONTRATO N° 063/2023					J DA SILVA RIBEIRO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO MARACANÃ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.629.322,18	R\$ 1.629.322,18	100%	13/07/2023		13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/23	R\$	174.660,07	% Mensal:			
	out/23	R\$	211.539,94	% Mensal:			
	nov/23	R\$	216.701,93	% Mensal:			
	dez/23	R\$	323.673,37	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	382.434,88	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	320.311,99	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HELENA LISBOA- CONTRATO N° 064/2023					CARVALHO ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO ESPERANÇA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.963.648,21	R\$ 2.963.648,21	100%	13/07/2023		13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	272.833,01	% Mensal:			
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/23	R\$	934.473,01	% Mensal:			
	dez/23	R\$	792.782,83	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	522.492,25	% Mensal:			
	abr/24	R\$	441.067,11	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
AMPLIAÇÃO DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES- CONTRATO N° 064/2023				CARVALHO ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO ESPERANÇA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 133.489,22	R\$ 133.489,22	100%	13/07/2023		13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		03/2024				

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	27.227,98	% Mensal:			
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/23	R\$	70.599,30	% Mensal:			
	dez/23	R\$	9.324,91	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	26.337,03	% Mensal:			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTER FERREIRA- CONTRATO N° 065/2023				SOLLOS CONSTRUTORA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO VITÓRIA RÉGIA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
		R\$ 3.210.004,81	100%			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	3.210.004,81	Mês da Última Aplicação:	13/07/2023	13/01/2024	
			04/2024			
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	350.391,59	% Mensal:		
	out/23	R\$	447.502,54	% Mensal:		
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/23	R\$	1.065.226,24	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	1.346.884,44	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÉRGIO LUIZ HENN- CONTRATO N° 065/2023				SOLLOS CONSTRUTORA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO MATINHA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.484.198,45		R\$ 1.484.098,45	100%	13/07/2023	13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2024			
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	506.973,70	% Mensal:		
	out/23	R\$	333.353,41	% Mensal:		
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/23	R\$	258.755,78	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	385.015,56	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NAZARÉ DEMETRIO MUSSI- CONTRATO N° 066/2023				RECON CONSTRUÇÃO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO MARARU			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.236.633,31	R\$ 3.236.633,31	100%	13/07/2023		13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	261.921,26	% Mensal:			
	set/23	R\$	175.610,69	% Mensal:			
	out/23	R\$	506.261,14	% Mensal:			
	nov/23	R\$	470.526,20	% Mensal:			
	dez/23	R\$	666.585,56	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	1.155.728,46	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PAULO RODRIGUES- CONTRATO N° 066/2023				RECON CONSTRUÇÃO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO FLORESTA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.928.478,63	R\$ 3.928.478,63	100%	13/07/2023	13/01/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	354.839,55	% Mensal:			
	set/23	R\$	301.790,78	% Mensal:			
	out/23	R\$	753.924,19	% Mensal:			
	nov/23	R\$	680.172,71	% Mensal:			
	dez/23	R\$	559.616,57	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	1.278.134,83	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA DE LIRA MAIA- CONTRATO N° 067/2023				DPV ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 001/2023		BAIRRO ELCIONE BARBALHO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.475.862,30	R\$ 2.475.862,30	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	544.825,23	% Mensal:		
	out/23	R\$	310.969,54	% Mensal:		
	nov/23	R\$	367.226,01	% Mensal:		
	dez/23	R\$	341.465,46	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	376.084,47	% Mensal:		
	abr/24	R\$	535.291,59	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MAESTRO WILSON FONSECA- CONTRATO N° 068/2023				DOURADO E CORREA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 001/2023		BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.669.420,17	R\$ 2.669.420,17	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2024			

	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	753.605,19	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	set/23	R\$	299.678,68	% Mensal:			
	out/23	R\$	407.699,19	% Mensal:			
	nov/23	R\$	521.821,46	% Mensal:			
	dez/23	R\$	149.365,59	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	533.022,76	% Mensal:			
	abr/24	R\$	4.227,30	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADERBAL TAPAJÓS CAETANO- CONTRATO N° 069/2023	TAPARI	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 001/2023	BAIRRO URUARÁ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 3.763.786,63	R\$ 3.763.786,61	100%	13/07/2023	13/01/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2024			

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	512.385,16	% Mensal:			
	set/23	R\$	543.229,35	% Mensal:			
	out/23	R\$	566.687,39	% Mensal:			
	nov/23	R\$	476.711,27	% Mensal:			
	dez/23	R\$	790.464,03	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	541.940,37	% Mensal:			
	abr/24	R\$	332.369,04	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS- CONTRATO N° 071/2023	RENOVAR ENGENHARIA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 001/2023		BAIRRO SÃO FRANCISCO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.359.840,10	R\$ 3.359.840,10	100%	13/07/2023	13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2024			
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	539.616,02	% Mensal:		
	out/23	R\$	933.551,97	% Mensal:		
	nov/23	R\$	303.786,07	% Mensal:		
	dez/23	R\$	559.513,60	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	560.447,68	% Mensal:		
	abr/24	R\$	462.924,76	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO ESCOLA SALVAÇÃO- CONTRATO Nº 072/2023				MATOS ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 001/2023		BAIRRO SALVAÇÃO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.780.688,34	R\$ 3.780.687,46	100%	13/07/2023	13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2024			
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/23	R\$	509.833,51	% Mensal:		
	out/23	R\$	566.249,18	% Mensal:		
	nov/23	R\$	1.074.722,33	% Mensal:		
	dez/23	R\$	1.317.917,71	% Mensal:		
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/24	R\$	311.964,73	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA DA CEMEI PAULO FREIRE- CONTRATO N° 073/2023					JÁ FONTENELE JUNIOR		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO JARDIM SANTARÉM			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.287.680,40	R\$ 1.287.680,40	100%	13/07/2023		13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/23	R\$	150.419,96	% Mensal:			
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/23	R\$	286.225,98	% Mensal:			
	dez/23	R\$	244.211,24	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	606.823,22	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DELANO RIKER- CONTRATO N° 074/2023					PROJEÇÃO ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO ELCIONE BARBALHO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.602.130,54	R\$ 3.602.130,54	100%	13/07/2023		13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/23	R\$	346.733,62	% Mensal:			
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/23	R\$	880.165,52	% Mensal:			
	dez/23	R\$	689.464,16	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	965.416,64	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	720.350,60	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ROSINEIDE FONSECA- CONTRATO N° 059/2023				NOVEL ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO DIAMANTINO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.201.504,42	R\$	1.201.504,42	100%	13/07/2023	13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2024				

VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	ago/23	R\$	165.890,59	% Mensal:			
	set/23	R\$		% Mensal:			
	out/23	R\$	253.640,94	% Mensal:			
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/23	R\$	502.404,25	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	279.568,64	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DEUZUÍTA FREIRE- CONTRATO N° 059/2023				NOVEL ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO CONQUISTA	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
		R\$ 1.181.132,46	86%		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.380.442,07	Mês da Última Aplicação:		13/07/2023	13/01/2024	
			04/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	199.309,61	% Mensal:			
	set/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/23	R\$	265.376,15	% Mensal:			
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/23	R\$	637.188,87	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	278.567,44	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GENERAL RUBEM LUDWIG- CONTRATO N°70/2023					TAKAHASHI	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2023		BAIRRO JARDIM SANTARÉM			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.870.112,17	R\$	1.870.112,07	100%	13/07/2023	13/01/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2024				
VALORES APLICADOS	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	ago/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/23	R\$	253.190,97	% Mensal:			
	out/23	R\$	258.196,67	% Mensal:			
	nov/23	R\$	401.999,59	% Mensal:			
	dez/23	R\$	402.277,09	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	554.447,75	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO- CONTRATO N° 107/2023				TEXAS CONSTRUÇÃO		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		CABECEIRA DO MARCO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.713.968,05	R\$ 1.713.968,05	100%	24/11/2023	24/07/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	400.029,74	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	230.505,99	% Mensal:			
	mai/24	R\$	340.179,06	% Mensal:			
	jun/24	R\$	329.628,31	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	410.601,78	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	3.023,17	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA FÉ- CONTRATO N° 108/2023				RECON		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		BOA FÉ DO LAGO GRANDE			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.528.239,85	R\$ 1.528.239,85	100%	24/11/2023	24/07/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	115.563,01	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	1.127.600,62	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	220.567,57	% Mensal:			
	jul/24	R\$	32.965,02	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	1.961,17	% Mensal:			
	out/24	R\$	29.582,46	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÍRIO DOS VALES- CONTRATO N° 108/2023				RECON		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		CABECEIRA DO URUARI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.781.324,35	R\$	1.781.324,35	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	161.250,10	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	1.234.872,75	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	195.799,46	% Mensal:			
	jul/24	R\$	69.091,74	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	2.710,03	% Mensal:			
	out/24	R\$	117.600,27	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO- CONTRATO N° 109/2023					RENOVAR ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		IGARAPÉ AÇU			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.866.332,62	R\$	1.866.332,62	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	297.297,05	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	406.089,63	% Mensal:			
	mai/24	R\$	111.323,44	% Mensal:			
	jun/24	R\$	530.232,39	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	432.527,34	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	88.862,77	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA- CONTRATO N° 110/2023					DPV ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		VILA NOVA DO URUARI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	2.235.786,66	R\$	2.235.786,66	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	336.580,22	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	615.052,78	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	304.843,54	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	321.915,18	% Mensal:			
	out/24	R\$	183.391,47	% Mensal:			
	nov/24	R\$	252.642,63	% Mensal:			
	dez/24	R\$	221.360,84	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA- CONTRATO N° 111/2023					ECOSOLOS		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		NOVA ALIANÇA (CABECEIRA DO PERÉ)			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	804.941,25	R\$	804.941,25	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			07/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	257.677,59	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	127.513,74	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	145.136,77	% Mensal:			
	jul/24	R\$	204.024,27	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	70.588,88	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AMBRÓSIO CAETANO CORREA- CONTRATO N° 111/2023					ECOSOLOS		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		INANU			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	2.945.014,80	R\$	2.945.014,80	100%		24/11/2023		24/07/2024		
			Mês da Última Aplicação:								
			03/2025								
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	383.285,22	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.				
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	abr/24	R\$	416.617,21	% Mensal:							
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$	391.091,58	% Mensal:							
	jul/24	R\$	288.326,16	% Mensal:							
	ago/24	R\$	202.819,68	% Mensal:							
	set/24	R\$	131.116,98	% Mensal:							
	out/24	R\$	100.671,49	% Mensal:							
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	dez/24	R\$	235.864,19	% Mensal:							
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/25	R\$	795.222,29	% Mensal:							
Objeto do Projeto								Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS- CONTRATO N° 111/2023								ECOSOLOS		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023			SÃO MARIANO						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	970.874,75	R\$	970.874,75	100%		24/11/2023		24/07/2024		
			Mês da Última Aplicação:								
			08/2024								
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	330.288,88	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.				
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	abr/24	R\$	124.067,38	% Mensal:							
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$	166.187,18	% Mensal:							
	jul/24	R\$	203.946,62	% Mensal:							
	ago/24	R\$	103.647,58	% Mensal:							
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	dez/24	R\$	42.737,11	% Mensal:							
Objeto do Projeto								Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL THIAGO XISTO DE ARAGÃO- CONTRATO N° 112/2023	PROJEÇÃO ENGENHARIA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
--	---------------------	---

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		CURUAI	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.824.905,12	R\$ 1.824.905,12	100%	24/11/2023	24/07/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	dez/23	R\$ 175.010,27	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	abr/24	R\$ 545.107,41	% Mensal:	
	mai/24	R\$ 336.853,18	% Mensal:	
	jun/24	R\$ 418.918,96	% Mensal:	
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	dez/24	R\$ 349.015,30	% Mensal:	

Objeto do Projeto		Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE- CONTRATO N° 113/2023		NOVEL ENGENHARIA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		ENSEADA SÃO JORGE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 3.232.732,69	R\$ 3.232.732,69	100%	24/11/2023	24/07/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2025			

VALORES APLICADOS	dez/23	R\$ 352.694,31	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	abr/24	R\$ 555.415,70	% Mensal:	
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$ 386.779,51	% Mensal:	
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$ 1.404.179,06	% Mensal:	
	nov/24	R\$ 418.831,59	% Mensal:	
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:	
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$ 0,00	% Mensal:	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

abr/25		R\$	114.832,52		% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALACID NUNES- CONTRATO N° 114/2023					C. CORREA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023			ARACURI		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.026.208,60		R\$ 2.026.208,60	100%		24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			10/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$ 503.597,47	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA	
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	abr/24	R\$ 794.021,90	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 322.252,33	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 65.147,66	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 333.394,63	% Mensal:				
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$ 7.794,61	% Mensal:				
nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO- CONTRATO N° 115/2023					TUPAIU CONSTRUÇÕES		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023			SOLEDADE		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.720.153,23		R\$ 1.577.999,06	92%		24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$ 111.921,40	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	abr/24	R\$ 314.980,60	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 380.991,63	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 770.105,43	% Mensal:				
	set/24	R\$ 105.620,80	% Mensal:				
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA- CONTRATO N° 115/2023					TUPAIU CONSTRUÇÕES		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 002/2023		PIRAQUARA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.740.804,05		R\$ 1.577.346,72	91%	24/11/2023		24/07/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			09/2024					
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$ 92.384,41	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO			
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	abr/24	R\$ 564.117,18	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 283.194,67	% Mensal:					
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 637.650,46	% Mensal:					
	set/24	R\$ 163.457,33	% Mensal:					
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO BOM JESUS- CONTRATO N° 121/2023					MACHADO LIMA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 002/2023		AGUA FRIA DE CIMA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.926.616,40		R\$ 1.926.616,40	100%	24/11/2023		24/07/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			10/2024					
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$ 271.409,52	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO			
	jan/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	fev/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	abr/24	R\$ 429.546,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 163.109,26	% Mensal:					
	jun/24	R\$	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 494.286,58	% Mensal:					
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$ 183.442,57	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 384.822,47	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA- CONTRATO N° 122/2023					TAPARI		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		ARACI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.576.577,70	R\$	3.576.577,70	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	491.146,36	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	365.138,45	% Mensal:			
	mai/24	R\$	532.688,70	% Mensal:			
	jun/24	R\$	646.216,54	% Mensal:			
	jul/24	R\$	736.567,79	% Mensal:			
	ago/24	R\$	324.222,71	% Mensal:			
	set/24	R\$	276.204,68	% Mensal:			
	out/24	R\$	204.392,47	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANSÃO BENTO LOURIDO- CONTRATO N° 123/2023					MATOS ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		CURUAI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.679.761,25	R\$	3.679.761,25	100%	24/11/2023	24/07/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			07/2024				
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	552.878,55	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	560.570,25	% Mensal:			
	mai/24	R\$	1.025.412,87	% Mensal:			
	jun/24	R\$	662.808,80	% Mensal:			
	jul/24	R\$	878.090,78	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL HUMBERTO CASTELO BRANCO- CONTRATO N° 124/2023					ENPASA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		VILA SOCORRO			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	4.045.018,82	R\$ 4.045.018,82	100%	24/11/2023		24/07/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			10/2024					
VALORES APLICADOS	dez/23	R\$	564.743,70	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO	
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	abr/24	R\$	484.348,78	% Mensal:				
	mai/24	R\$	740.723,45	% Mensal:				
	jun/24	R\$	591.006,97	% Mensal:				
	jul/24	R\$	925.366,98	% Mensal:				
	ago/24	R\$	335.899,09	% Mensal:				
	set/24	R\$	282.757,62	% Mensal:				
	out/24	R\$	120.172,23	% Mensal:				
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 128/2023					RANIERI ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		LAGO DA PRAIA- ARAPIUNS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.148.147,38	R\$ 1.144.147,38	100%	05/12/2023		05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:					
			12/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	256.666,34	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$	207.438,59	% Mensal:				
	ago/24	R\$	121.753,59	% Mensal:				
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$	298.027,28	% Mensal:				
	dez/24	R\$	260.261,58	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA GORETE- CONTRATO N° 129/2023					SOLLOS ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		VILA GORETE- ARAPIUNS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.060.303,67	R\$ 951.661,94	90%	05/12/2023		05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

		11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	589.395,49	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	261.332,34	% Mensal:		
	dez/24	R\$	100.934,11	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 130/2023				NOVEL ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		MAICÁ-ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 995.394,54		R\$ 995.394,54	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			09/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	333.336,97	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	203.844,60	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	458.212,97	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 131/2023				ENPASA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		CACHOEIRA DO ARUÃ-ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 4.260.998,12		R\$ 4.260.998,12	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
	mar/24	R\$	996.156,26	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	601.382,46	% Mensal:		
	jun/24	R\$	879.542,57	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	535.430,26	% Mensal:			
	set/24	R\$	667.587,52	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	580.899,05	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CONTRATO N°132 /2023				TEXAS CONSTRUÇÃO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 005/2023		CURI -ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.183.160,71	R\$ 1.183.157,69	100%	05/12/2023		05/08/2023
		Mês da Última Aplicação:				
		12/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	545.516,22	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	244.026,58	% Mensal:			
	jun/24	R\$	150.326,37	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	236.599,32	% Mensal:			
	dez/24	R\$	6.689,20	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA CANAÃ - CONTRATO N°132 /2023				TEXAS CONSTRUÇÃO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 005/2023		NOVA CANAÃ -ARAPIUNS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 421.671,50	R\$ 421.671,50	100%	05/12/2023	05/08/2023
		Mês da Última Aplicação:			
		11/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	545.516,22	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	133.707,74	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	87.919,42	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- CONTRATO N° 134/2023				RENOVAR ENGENHARIA			ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		ANÃ- ARAPIUNS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.736.954,04	R\$	3.736.954,04	100%	05/12/2023	05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:					
			11/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	522.636,87	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$	313.601,86	% Mensal:				
	jun/24	R\$	1.161.082,24	% Mensal:				
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$	691.821,53	% Mensal:				
	set/24	R\$	292.937,29	% Mensal:				
	out/24	R\$	223.676,07	% Mensal:				
	nov/24	R\$	531.198,18	% Mensal:				
dez/24	R\$	0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- CONTRATO N° 135/2023				PEIXOTO			ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		TUCUMÃ-ARAPIUNS				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.338.711,12	R\$	1.338.711,12	100%	05/12/2023	05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:					
			12/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	246.192,49	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$	626.628,52	% Mensal:				
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$	349.940,69	% Mensal:				
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:				
dez/24	R\$	115.949,42	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA RAINHA- CONTRATO N° 136/2023				CONTAP			ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		VILA BRASIL- ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.872.341,10	R\$ 1.872.341,10	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			09/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	502.443,34	% Mensal:		
	jun/24	R\$	246.331,90	% Mensal:		
	jul/24	R\$	1.090.354,99	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	19.988,34	% Mensal:		
	out/24	R\$	13.222,53	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA - CONTRATO N°137 /2023				ECOSOLOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		SÃO FRANCISCO- ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.179.061,67	R\$ 2.179.061,67	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	280.050,59	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	260.616,47	% Mensal:		
	jul/24	R\$	134.846,57	% Mensal:		
	ago/24	R\$	96.952,47	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	251.964,44	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	601.079,61	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	553.551,52	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO- CONTRATO N° 138/2023				TUPAIU		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		BACURI- ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.667.008,53	R\$ 1.667.008,53	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	379.259,31	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	475.237,01	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	812.512,21	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 139/2023				MATOS ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		MENTAE- ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.266.561,31	R\$ 1.203.080,13	53%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			06/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	811.766,56	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	391.313,57	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO ARACATI - CONTRATO N°139 /2023				MATOS ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		ARACATI- ARAPIUNS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	953.695,36	R\$ 953.695,36	100%	05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:			
			06/2024			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	416.257,06	% Mensal:		OBRA CONCLUIDA
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	520.438,24	% Mensal:		
	jun/24	R\$	17.000,06	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - CONTRATO N°140 /2023			DPV ENGENHARIA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 005/2023		PASCOAL - ARAPIUNS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 922.007,95	R\$ 922.007,95	100%	05/12/2023	05/08/2023
		Mês da Última Aplicação:			
		05/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	610.234,04	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	311.773,91	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SURARA EMILIA ARAPYUN - CONTRATO N°141 /2023			TAPARI		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 005/2023		ALDEIA DE SÃO MIGUEL- ARAPIUNS	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.233.400,85	R\$ 1.233.400,85	100%	05/12/2023	05/08/2023
		Mês da Última Aplicação:			
		09/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	318.294,30	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	200.586,10	% Mensal:		
	jun/24	R\$	200.956,04	% Mensal:		
	jul/24	R\$	164.205,61	% Mensal:		
	ago/24	R\$	210.300,08	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	set/24	R\$	139.058,72	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTE SIÃO- CONTRATO N° 142/2023					F. FERREIRA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PUBLICA		C.P. N° 005/2023		MONTE SIÃO- ARAPIUNS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	741.443,24	R\$ 392.415,28	53%	05/12/2023		05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	392.415,28	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	144.771,16	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CONTRATO N° 143/2023					C. CORREA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2023		ATODI- ARAPIUNS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.054.690,47	R\$ 966.746,26	92%	05/12/2023		05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:				
			10/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	407.612,66	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	235.533,56	% Mensal:			
	jul/24	R\$	60.531,61	% Mensal:			
	ago/24	R\$	258.243,92	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	4.824,51	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI RAINÉRIO - CONTRATO N° 145/2023				F.J SERVIÇOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 006/2023		BAIRRO JUTAI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.056.024,12		R\$ 2.048.140,28	100%		05/12/2023	05/08/2023
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$ 642.954,48	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 562.342,11	% Mensal:				
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	dez/24	R\$ 392.034,91	% Mensal:				
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	abr/25	R\$ 201.397,39	% Mensal:				
	mai/25	R\$ 73.741,18	% Mensal:				
	jun/25	R\$ 175.670,21	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável			
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO VIGIA - CONTRATO N° 145/2023				F.J SERVIÇOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 006/2023		BAIRRO VIGIA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 3.879.396,86		R\$ 2.462.555,83	63%		05/12/2023		05/08/2023	
			Mês da Última Aplicação:						
			06/2025						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$ 700.761,73	% Mensal:						
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:						
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:						
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:						
	ago/24	R\$ 917.138,33	% Mensal:						
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:						
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:						
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:						
	dez/24	R\$ 240.723,17	% Mensal:						
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:						

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	368.673,10	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	235.259,50	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA PÉROLA DO MAICÁ - CONTRATO N° 016/2024				CARVALHO ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO PÉROLA DO MAICÁ		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.339.931,40	R\$ 1.339.932,40	100%	17/01/2024	17/09/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		07/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	212.405,54	% Mensal:		
	jun/24	R\$	351.245,79	% Mensal:		
	jul/24	R\$	776.281,07	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA PADRE JOÃO FELIPE BETTENDORF - CONTRATO N° 018/2024				PROJEÇÃO ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO MARACANÁ	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.151.988,97	R\$ 2.012.168,43	94%	17/01/2024	17/09/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		11/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	298.687,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	472.394,39	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	301.507,69	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	878.852,53	% Mensal:		
	nov/24	R\$	60.726,82	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
-------------------	--	--	--	--------------------	--	------------------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA HAROLDO VELOSO - CONTRATO N° 018/2024				PROJEÇÃO ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO MAICÁ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 629.386,08		R\$ 629.386,08	100%	17/01/2024		17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 331.610,40	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 206.553,29	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 91.222,39	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$ 93.437,63	% Mensal:				
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS - CONTRATO N° 019/2024				RENOVAR ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO ALVORADA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.850.164,37		R\$ 1.232.361,38	67%	17/01/2024		17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 308.767,10	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 320.055,46	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 453.237,29	% Mensal:				
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 150.301,53	% Mensal:				
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA IRMÃ LEODGARD - CONTRATO N° 020/2024				MATOS ENGENHARIA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO URUARÁ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 116.998,38		R\$ 0,00	0%	17/01/2024		17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

			03/2023			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MAGALHÃES BARATA - CONTRATO N° 020/2024					MATOS ENGENHARIA	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		BAIRRO LIVRAMENTO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 85.886,28	R\$ 0,00	0%	17/01/2024	17/09/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		03/2023				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 021/2024					NOVEL ENGENHARIA	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		COMUNIDADE ESTRADA NOVA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.622.579,06	R\$ 1.622.579,06	100%	17/01/2024	17/09/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		04/2025				
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	198.704,08	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	936.825,03	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	set/24	R\$	398.180,79	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	88.869,16	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DAS DORES NOBRE- CONTRATO N° 022/2024				RANIERI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 003/2023		COMUNIDADE DE TABOCAL			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 131.204,79	R\$ 131.204,79	100%	17/01/2024	17/09/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		11/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	113.772,65	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	17.432,14	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ROSILDA WANGHON - CONTRATO N° 023/2024				J. A. FONTENELE		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 003/2023		COMUNIDADE PEREMA			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.329.942,11	R\$ 1.329.942,11	100%	17/01/2024	17/09/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		08/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	199.896,84	% Mensal:			
	jun/24	R\$	253.702,43	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	876.342,84	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto					Nome do Contratado					Engenheiro Responsável				
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA BOA VENTURA QUEIROZ - CONTRATO N° 024/2024					TAPARI					FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL				
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra								
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 003/2023			COMUNIDADE SÃO BRAZ								
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra			Data de Fim da Obra			
113-FUNDEB		R\$ 1.606.451,67		R\$ 1.579.913,73		98%		17/01/2024			17/09/2024			
				Mês da Última Aplicação:										
				10/2024										
VALORES APLICADOS		mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO									
		abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:										
		mai/24	R\$ 376.555,07	% Mensal:										
		jun/24	R\$ 261.915,73	% Mensal:										
		jul/24	R\$ 592.014,47	% Mensal:										
		ago/24	R\$ 174.830,87	% Mensal:										
		set/24	R\$ 0,00	% Mensal:										
		out/24	R\$ 174.597,59	% Mensal:										
		nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:										
		dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:										

Objeto do Projeto					Nome do Contratado					Engenheiro Responsável				
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO - CONTRATO N° 025/2024					SOLLOS ENGENHARIA					FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL				
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra								
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 003/2023			SÃO RAIMUNDO DA PALESTINA								
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra			Data de Fim da Obra			
113-FUNDEB		R\$ 1.566.807,93		R\$ 1.480.924,38		95%		17/01/2024			17/09/2024			
				Mês da Última Aplicação:										
				09/2024										
VALORES APLICADOS		mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO									
		abr/24	R\$ 209.837,40	% Mensal:										
		mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:										
		jun/24	R\$ 765.082,02	% Mensal:										
		jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:										
		ago/24	R\$ 506.004,96	% Mensal:										
		set/24	R\$ 85.883,55	% Mensal:										
		out/24	R\$ 0,00	% Mensal:										
		nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:										
		dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:										

Objeto do Projeto					Nome do Contratado					Engenheiro Responsável				
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO FÉLIX - CONTRATO N° 026/2024					PEIXOTO CONSTRUTORA					FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL				
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra								
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 003/2023			GUARANÁ- PLANALTO								
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra			Data de Fim da Obra			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.625.689,81	R\$	1.169.664,06	72%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	89.238,04	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	505.939,80	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	565.155,92	% Mensal:			
	dez/24	R\$	9.330,30	% Mensal:			
Objeto do Projeto						Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SANTA CRUZ- CONTRATO N° 027/2024						CONTAP	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		DIAMANTINO- PLANALTO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.856.886,79	R\$	1.856.886,79	100%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	438.151,60	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	752.952,82	% Mensal:			
	ago/24	R\$	330.713,49	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	253.612,93	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	81.455,95	% Mensal:			
Objeto do Projeto						Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO JOÃO - CONTRATO N° 026/2024						PEIXOTO	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		TIPIZAL- PLANALTO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	696.521,53	R\$	603.237,91	87%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			07/2024				
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	120.554,39	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jul/24	R\$	482.683,52	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA JOÃO XXIII - CONTRATO N° 028/2024					ENPASA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		COMUNIDADE DE CIPOAL- PLANALTO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.281.533,19		R\$ 721.574,29	56%	17/01/2024	17/09/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			10/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	301.392,62	% Mensal:			
	jun/24	R\$	298.941,69	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	121.239,98	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULA - CONTRATO N° 031/2024					TUPAIU		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		PAYSSANDU- LAGO GRANDE			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.065.645,91		R\$ 2.065.645,91	100%	17/01/2024	17/09/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			10/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.		
	abr/24	R\$	893.875,54	% Mensal:			
	mai/24	R\$	314.367,13	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	532.879,25	% Mensal:			
	out/24	R\$	324.523,99	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA SANTANNA - CONTRATO N° 032/2024				ECOSOLOS		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		SANTANA DO ARAPIXUNA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.847.680,55		R\$ 1.847.680,55	100%	17/01/2024		17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$ 397.786,43	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 458.887,72	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 421.531,45	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 212.057,32	% Mensal:				
	set/24	R\$ 276.380,44	% Mensal:				
	out/24	R\$ 7.789,03	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 73.248,16	% Mensal:				
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 033/2024				DPV ENGENHARIA			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		CARARIACÁ- ARAPIXUNA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.813.865,51		R\$ 1.402.235,43	77%		17/01/2024		17/09/2024	
			Mês da Última Aplicação:						
			11/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:						
	mai/24	R\$ 205.404,89	% Mensal:						
	jun/24	R\$ 387.263,48	% Mensal:						
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:						
	ago/24	R\$ 329.896,79	% Mensal:						
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:						
	out/24	R\$ 324.152,60	% Mensal:						
	nov/24	R\$ 155.517,67	% Mensal:						
	dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:						

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA SÃO PEDRO - CONTRATO N° 034/2024				C. CORREA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023		SÃO PEDRO- ARAPIUNS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
			R\$ 1.625.584,71	100%			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.625.584,71	Mês da Última Aplicação:		17/01/2024	17/09/2024	
			09/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	377.122,56	% Mensal:			
	jun/24	R\$	279.458,21	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	660.672,98	% Mensal:			
	set/24	R\$	303.596,78	% Mensal:			
	out/24	R\$	4.734,18	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CONTRATO N° 035/2024					MACIEL		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2023			SOLIMÕES- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.474.479,60		R\$ 1.820.667,73		123%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	224.059,44	% Mensal:			
	mai/24	R\$	346.188,13	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	629.288,71	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	509.837,67	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	111.293,78	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 151/2023					PEIXOTO CONSTRUTORA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023			MURUI- LAGO GRANDE		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.472.418,12		R\$ 1.472.418,12		100%	17/01/2024	17/09/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	abr/24	R\$	170.509,91	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	425.129,36	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	553.025,75	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	279.463,92	% Mensal:		
	dez/24	R\$	44.289,18	% Mensal:		

Objeto do Projeto			Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BOM JARDIM - CONTRATO N° 151/2023			PEIXOTO CONSTRUTORA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 002/2023		BACABAL- LAGO GRANDE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.814.523,24	R\$ 1.814.523,24	100%	17/01/2024	17/09/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2025			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	263.209,74	% Mensal:		
	mai/24	R\$	223.650,69	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	248.903,63	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	252.385,78	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	421.425,58	% Mensal:		
	dez/24	R\$	104.845,58	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	300.102,24	% Mensal:		

3

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA CRECHE SÃO JOSÉ CONTRATO N° 093/2022	L&M	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C. P. Nº003/2021		COMUNIDADE SÃO JOSÉ	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 3.815.850,09	R\$ 3.815.850,09	100%	13/04/2022	13/10/2022
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2024			

	jun/22	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	jul/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/22	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/22	R\$	277.594,44	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	nov/22	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/22	R\$	303.009,11	% Mensal:			
	jan/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/23	R\$	415.923,85	% Mensal:			
	abr/23	R\$	1.705.326,08	% Mensal:			
	mai/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/23	R\$	700.741,47	% Mensal:			
	set/23	R\$	283.056,24	% Mensal:			
	out/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/23	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/24	R\$	130.198,90	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA SANTO INÁCIO DE LOYOLA- CONTRATO N° 052/2024				PEIXOTO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 007/2023		BOIM- TAPAJÓS			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 3.899.981,43	R\$ 3.899.981,43	100%	07/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		04/2025			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	947.831,59	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	832.168,77	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	790.841,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	1.329.140,07	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- CONTRATO N° 053/2024				ECOSOLOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PUBLICA		C.P. N° 007/2023		JAUARITUBA- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.491.396,83	R\$ 1.475.792,09	99%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	158.353,60	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	94.999,11	% Mensal:		
	nov/24	R\$	85.776,21	% Mensal:		
	dez/24	R\$	285.080,35	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	379.510,75	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	472.072,07	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA SANTA LUZIA- CONTRATO N° 054/2024				N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PUBLICA		C.P. N° 007/2023		MURATUBA- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	3.935.186,17	R\$ 3.935.186,17	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	958.823,08	% Mensal:		
	ago/24	R\$	739.619,84	% Mensal:		
	set/24	R\$	656.484,06	% Mensal:		
	out/24	R\$	404.079,15	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	1.176.180,04	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO- CONTRATO N° 053/2024				ECOSOLOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 007/2023		SÃO TOMÉ- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	743.662,78	R\$	743.662,78	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	105.874,62	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	72.087,31	% Mensal:			
	dez/24	R\$	453.194,74	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	112.506,11	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DOS REIS- CONTRATO N° 055/2024					MACHADO LIMA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ENSEADA DO AMORIM- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.979.491,10	R\$	1.719.239,50	87%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	640.430,15	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	438.228,18	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	640.581,17	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRANCO SARMENTO- CONTRATO N° 056/2024	DOURADO	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
---	---------	---

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		SURUACÁ- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.870.848,00	R\$ 1.870.848,00	100%	07/05/2024	31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		10/2024				

VALORES APLICADOS	mari/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	554.559,20	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	431.908,44	% Mensal:	
	out/24	R\$	515.658,66	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	dez/24	R\$	123.734,12	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	abr/25	R\$	244.987,58	% Mensal:	

Objeto do Projeto		Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO BENEDITO- CONTRATO N° 057/2024		GAMBOA	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		SURUCUA- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.534.038,63	R\$	1.534.038,63	100%	07/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		03/2025				

VALORES APLICADOS	mari/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	jul/24	R\$	262.774,18	% Mensal:	
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	out/24	R\$	316.550,54	% Mensal:	
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	
	dez/24	R\$	521.442,90	% Mensal:	
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:	
	mar/25	R\$	433.271,01	% Mensal:	

0	Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
---	-------------------	--------------------	------------------------

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MADALENA RODRIGUES- CONTRATO N° 058/2024				DPV		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		CARÃO- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	832.075,57	R\$ 832.074,57	100%	07/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	303.931,44	% Mensal:			
	ago/24	R\$	189.131,08	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	80.554,35	% Mensal:			
	dez/24	R\$	189.938,78	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	68.518,92	% Mensal:			
0							
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA RITA DE CÂSSIA- CONTRATO N° 054/2024				N & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ANUMÃ- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.182.917,89	R\$ 2.182.917,89	100%	07/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	562.990,67	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	351.454,27	% Mensal:			
	out/24	R\$	615.329,76	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	653.143,19	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA- CONTRATO N° 056/2024				DOURADO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 007/2023		MARIPÁ- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.748.287,66	R\$	1.748.287,66	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	553.087,57	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	350.536,54	% Mensal:			
	out/24	R\$	407.673,82	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
dez/24	R\$	436.989,73	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA WAKIRUM- CONTRATO N° 056/2024					DOURADO		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ALDEIA SÃO PEDRO- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.206.614,85	R\$	2.205.932,10	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	557.692,89	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	355.414,15	% Mensal:			
	out/24	R\$	810.967,17	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	425.198,25	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	56.659,64	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SURARAITÁ TUPINAMBÁ- CONTRATO N° 059/2024					J.A FONTENELE		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ALDEIA SÃO FRANCISCO- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
			R\$	1.712.739,14	99%		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.733.146,17	Mês da Última Aplicação:		07/05/2024	31/12/2024
			03/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	500.380,69	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	513.633,12	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	698.725,33	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FREI MARCOS- CONTRATO N° 057/2024					GAMBOA	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		PARAUÁ- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	2.228.018,21	100%	07/05/2024	31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	382.217,47	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	455.366,33	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	1.123.784,71	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	266.649,70	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA LUIS ANTONIO DE ALMEIDA- CONTRATO N° 059/2024					J.A FONTENELE	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		CABECEIRA DO AMORIM- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
		R\$	1.758.243,12	100%		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.758.243,12	Mês da Última Aplicação:		07/05/2024	31/12/2024	
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	478.788,09	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	615.406,81	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	532.889,93	% Mensal:			
	abr/25	R\$	131.158,29	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO- CONTRATO N° 058/2024					DPV		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		LIMÃO TUBA- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.225.954,63	R\$	1.225.954,63	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	305.335,34	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	286.127,86	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	138.984,30	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	495.507,13	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IZIDÓRIO AMARAL- CONTRATO N° 060/2024					SOLLOS		ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		PAJURÁ- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
			R\$	1.624.129,21	100%		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	1.624.129,21	Mês da Última Aplicação:		07/05/2024	31/12/2024
			03/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	286.835,28	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	319.479,55	% Mensal:		
	nov/24	R\$	387.736,36	% Mensal:		
	dez/24	R\$	360.799,59	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	269.278,43	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FLORENCIO JOAQUIM CAETANO- CONTRATO N° 061/2024					TAPARI	ADAM LUCAS CARVALHO DE SOUSA/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 007/2023		ALDEIA SÃO CAETANO- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.042.036,63	R\$ 1.042.036,63	100%	07/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	232.345,90	% Mensal:		
	ago/24	R\$	112.282,70	% Mensal:		
	set/24	R\$	190.633,82	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	215.989,42	% Mensal:		
	dez/24	R\$	290.784,79	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - CONTRATO N° 064/2024					I.R. RODRIGUES	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE MARIPÁ- TAPAJÓS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	259.566,98	R\$ 225.807,16	87%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			07/2024			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	225.807,16	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO- CONTRATO N° 064/2024				I.R. RODRIGUES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE VILA FRANCA- ARAPIUNS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 298.855,42	R\$ 231.003,48	77%	14/05/2024		31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:					
		07/2024					

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	231.003,48	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA- CONTRATO N° 064/2024				I.R. RODRIGUES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SANTI- TAPAJÓS			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 293.659,09	R\$ 225.807,16	77%	14/05/2024		31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:					
		07/2024					

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	225.807,16	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - CONTRATO N° 064/2024					I.R. RODRIGUES			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA- TAPAJÓS						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra		
113-FUNDEB	R\$	294.648,09	R\$	226.796,16	77%		14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:							
			07/2024							
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	jul/24	R\$	226.796,16	% Mensal:						
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:						

Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTÍSSIMA TRINDADE- CONTRATO N° 064/2024					I.R. RODRIGUES			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE UQUENA- TAPAJÓS						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra		
113-FUNDEB	R\$	294.648,09	R\$	226.796,16	77%		14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:							
			07/2024							
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	jul/24	R\$	226.796,16	% Mensal:						
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:						
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:						

Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA- CONTRATO N° 062/2024					MACHADO LIMA			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SANTA ROSA- PLANALTO						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	217.102,07	R\$	217.102,07	100%	14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			07/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$	115.994,56	% Mensal:					
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$	101.107,51	% Mensal:					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES - CONTRATO N° 062/2024						MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE DE FÁTIMA DO URUCURITUBA- PLANALTO				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	218.046,93	R\$	218.046,89	100%	14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			12/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$	176.966,74	% Mensal:					
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$	41.080,15	% Mensal:					
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 062/2024						MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE DE CASTANHALZINHO- LAGO GRANDE				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	225.430,93	R\$	225.430,93	100%	14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			12/2024						
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.			
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jul/24	R\$	124.349,74	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL- BOM JESUS CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE BOM JARDIM- LAGO GRANDE		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 258.047,43	R\$ 258.047,43	100%	14/05/2024	31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		07/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	156.966,24	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ODORICO LIBERAL- CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE BOCA DE CIMA DO ARITAPERA - VÂRZEA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76	R\$ 455.869,76	100%		14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		11/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	182.704,02	% Mensal:		
	ago/24	R\$	125.825,89	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	70.893,59	% Mensal:		
	dez/24	R\$	76.446,26	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE PIRACÃOERA DE BAIXO - VÁRZEA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76		R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.		
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 308.459,49	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	dez/24	R\$ 147.410,27	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª RAIMUNDA MAIA - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE ENSEADA DO ARITAPERA- VÁRZEA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76		R\$ 455.869,75	100%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.		
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 86.774,18	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 221.755,73	% Mensal:				
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 70.893,59	% Mensal:				
	dez/24	R\$ 76.446,25	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA UMEI DA VITÓRIA RÉGIA - CONTRATO N° 093/2024				EMUNA COMÉRCIO		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2024		BAIRRO VITÓRIA RÉGIA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
		R\$ 2.041.972,65	100%				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	2.041.972,65	Mês da Última Aplicação:		26/07/2024	26/07/2025	
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	463.968,49	% Mensal:			
	set/24	R\$	339.036,35	% Mensal:			
	out/24	R\$	344.518,39	% Mensal:			
	nov/24	R\$	645.448,66	% Mensal:			
	dez/24	R\$	192.135,19	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	56.865,57	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA UMEI DA ALDEIA - CONTRATO N° 093/2024					EMUNA COMÉRCIO	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2024		BAIRRO ALDEIA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	3.323.518,40	R\$	2.499.076,97	75%	26/07/2024	26/07/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	507.083,42	% Mensal:			
	nov/24	R\$	472.900,26	% Mensal:			
	dez/24	R\$	580.410,41	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	558.148,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	380.534,88	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA UMEI DO SANTARENZINHO - CONTRATO N° 092/2024					TAKAHASHI	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 001/2024		BAIRRO DO SANTARENZINHO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	4.018.600,00	R\$ 2.609.706,26	65%	26/07/2024	26/07/2025
			Mês da Última Aplicação:			
			04/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	835.836,56	% Mensal:		
	dez/24	R\$	483.702,13	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	1.290.167,57	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA - CONTRATO N° 094/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 003/2024		BAIRRO SALVAÇÃO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	7.528.000,00	R\$ 3.933.920,81	52%	29/07/2024	29/07/2025
			Mês da Última Aplicação:			
			06/2025			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	996.515,49	% Mensal:		
	nov/24	R\$	946.033,11	% Mensal:		
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	1.077.814,62	% Mensal:		
	abr/25	R\$	913.557,59	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE RÉGIS - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE CENTRO DOS VIANAS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	212.997,10	R\$ 212.997,10	100%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			09/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	111.915,91	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DIAMANTINO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	213.920,39	R\$ 213.920,39	100%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	112.839,20	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ONÉSIMO P. SOUSA - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE GUAJARÁ		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	239.162,55	R\$ 239.162,52	100%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	138.081,36	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	101.081,16	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE MOACÁ			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 226.728,72	R\$ 226.728,72	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		09/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	125.647,53	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SALVAÇÃO - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE SALVAÇÃO			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 212.074,98	R\$ 212.074,98	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		06/2025			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	110.993,79	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	101.081,19	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	13.355,95	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE TERRA PRETA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 212.997,10	R\$ 212.997,10	100%	14/05/2024	31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		09/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	111.915,91	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE PICAE	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 213.445,82	R\$ 213.445,82	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		09/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	112.364,63	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto					Nome do Contratado					Engenheiro Responsável				
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA - CONTRATO N° 062/2024					MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL				
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra								
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE PAYSANDU								
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra			Data de Fim da Obra			
113-FUNDEB		R\$ 212.074,98		R\$ 212.074,98		100%		14/05/2024			31/12/2024			
				Mês da Última Aplicação:										
				12/2024										
VALORES APLICADOS		mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.								
		abr/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		mai/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		jun/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		jul/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		ago/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		set/24	R\$	110.993,79	% Mensal:									
		out/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		nov/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:									

Objeto do Projeto					Nome do Contratado					Engenheiro Responsável				
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO - CONTRATO N° 062/2024					MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA					FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL				
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra								
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE MEMBECA								
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra			Data de Fim da Obra			
113-FUNDEB		R\$ 226.728,72		R\$ 226.728,72		100%		14/05/2024			31/12/2024			
				Mês da Última Aplicação:										
				09/2024										
VALORES APLICADOS		mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.								
		abr/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		mai/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		jun/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		jul/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		ago/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		set/24	R\$	125.647,53	% Mensal:									
		out/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		nov/24	R\$	0,00	% Mensal:									
		dez/24	R\$	101.081,19	% Mensal:									

Objeto do Projeto					Nome do Contratado					Engenheiro Responsável				
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NONATO - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI					FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL				
Modalidade da Licitação			N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra								
CONCORRÊNCIA PÚBLICA			C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE NOVA VISTA								
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra			Data de Fim da Obra			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	260.555,98	R\$	260.555,98	100%	14/05/2024	31/12/2024				
			Mês da Última Aplicação:								
			09/2024								
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO						
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/24	R\$	260.555,98	% Mensal:							
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		Engenheiro Responsável			
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 064/2024						IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE ALDEIA SÃO SEBASTIÃO						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	298.855,42	R\$		298.855,42		100%		14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:								
			11/2024								
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO						
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/24	R\$	264.763,31	% Mensal:							
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/24	R\$	34.092,11	% Mensal:							
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto						Nome do Contratado		Engenheiro Responsável			
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA - CONTRATO N° 064/2024						IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE BOM FUTURO						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	298.855,42	R\$		298.855,42		100%		14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:								
			11/2024								
	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO						
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	264.763,31	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	34.092,11	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE MARIAZINHA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 264.763,31	R\$ 264.763,31	100%	14/05/2024	31/12/2024		
		Mês da Última Aplicação:					
		09/2024					

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	264.763,31	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTO LIBERTADOR - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE REPARTIMENTO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 279.291,77		R\$ 279.291,77	100%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	279.291,77	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE MARIPÁ			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	259.566,98	R\$ 33.759,82	13%	14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO		
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	33.759,82	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE SANTI					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	293.659,09	R\$	67.851,93	23%	14/05/2024		31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:						
			09/2024						
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00		% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO			
	abr/24	R\$	0,00		% Mensal:				
	mai/24	R\$	0,00		% Mensal:				
	jun/24	R\$	0,00		% Mensal:				
	jul/24	R\$	0,00		% Mensal:				
	ago/24	R\$	0,00		% Mensal:				
	set/24	R\$	67.851,93		% Mensal:				
	out/24	R\$	0,00		% Mensal:				
	nov/24	R\$	0,00		% Mensal:				
	dez/24	R\$	0,00		% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - CONTRATO N° 064/2024				IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE PEDRA BRANCA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
			R\$ 67.851,93	23%			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	293.659,09	Mês da Última Aplicação:		14/05/2024	31/12/2024
			09/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	67.851,93	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE VILA FRANCA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 298.855,42		R\$ 67.851,93	23%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			09/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	67.851,93	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO FEITOSA - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE ARACATI		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 298.855,42		R\$ 298.855,42	100%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	264.763,31	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	34.092,11	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTÍSSIMA TRINDADE - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE UQUENA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 294.648,09		R\$ 67.851,93	23%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			09/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	67.851,93	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRIA DO SABER - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE CABECEIRA DO MENTAE			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 298.855,42		R\$ 298.855,42	100%	14/05/2024		31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	231.003,50	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	67.851,92	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL FELIPE CORREA - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE CAMPOS DO ARAMANAI - VÁRZEA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76		R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024		31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			12/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.			
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 308.529,92	% Mensal:					
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 70.893,59	% Mensal:					
	dez/24	R\$ 76.446,25	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE IGARAPÉ DA PRAIA- VÁRZEA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76		R\$ 203.635,38	45%	14/05/2024		31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:					
			12/2024					
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO			
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	ago/24	R\$ 127.189,12	% Mensal:					
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
	dez/24	R\$ 76.446,26	% Mensal:					
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE PIXUNA DO TAPARÁ- VÁRZEA				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76		R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024		31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	181.744,13	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	191.716,53	% Mensal:			
	dez/24	R\$	82.409,10	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - CONTRATO N° 065/2024					TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE ARITAPERA- VÁRZEA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76		R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	308.529,92	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	70.893,59	% Mensal:			
	dez/24	R\$	76.446,25	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA SILVA - CONTRATO N° 063/2024					GEONORTE		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE VILA NOVA- PLANALTO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 253.445,00		R\$ 242.788,92	96%	14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			10/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	206.465,87	% Mensal:			
	nov/24	R\$	36.323,05	% Mensal:			
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA - CONTRATO N° 131/2024					EMUNA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE DE IRURAMA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.749.844,08		R\$ 1.749.844,10	100%	19/09/2024	19/03/2025	
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	531.853,02	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	dez/24	R\$	194.811,61	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	563.767,58	% Mensal:			
	abr/25	R\$	459.411,89	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - CONTRATO N° 065/2024					TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE ARITAPERA- VÁRZEA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76		R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	379.423,51	% Mensal:			
	dez/24	R\$	76.446,25	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 065/2024					TERRA CONSTRUÇÕES		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE ARITAPERA- VÁRZEA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	455.869,76	R\$ 252.234,38	55%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	252.234,38	% Mensal:		
dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY - CONTRATO N° 131/2024				EMUNA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		BAIRRO CARANAZAL		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.462.915,56	R\$ 1.462.915,56	100%	19/09/2024	19/03/2025
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	1.032.095,36	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.	
	dez/24	R\$	390.438,64	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	abr/25	R\$	40.381,56	% Mensal:		
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:		
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINDO NEVES - CONTRATO N° 131/2024				EMUNA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		BAIRRO SÃO CRISTOVÃO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.123.111,09	R\$ 1.123.111,09	100%	19/09/2024	19/03/2025
			Mês da Última Aplicação:			
			11/2024			
	nov/24	R\$	594.516,50	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	dez/24	R\$	414.325,79	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	114.268,80	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável			
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ECILA NOBRE - CONTRATO N° 132/2024				ENPASA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA			
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		BAIRRO CONQUISTA						
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.115.200,00		R\$ 1.115.200,00		100%		19/09/2024		19/03/2025	
			Mês da Última Aplicação:							
			04/2025							
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	342.527,78	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.				
	dez/24	R\$	448.025,95	% Mensal:						
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	mar/25	R\$	305.117,59	% Mensal:						
	abr/25	R\$	19.528,68	% Mensal:						
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:						
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:						
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:							

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA - CONTRATO N° 132/2024				ENPASA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		BAIRRO URUMARI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.583.187,12		R\$ 1.583.187,12	100%	19/09/2024		19/03/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$ 554.186,04	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.		
	dez/24	R\$ 393.754,87	% Mensal:				
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$ 395.323,18	% Mensal:				
	abr/25	R\$ 239.923,03	% Mensal:				
	mai/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jul/25	R\$ 0,00	% Mensal:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

		ago/25	R\$	0,00	% Mensal:		
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN BENTES - CONTRATO N° 137/2024					TAPARI		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024			COMUNIDADE ANINDUBA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 2.162.171,81		R\$ 2.162.171,81	100%		19/09/2024	19/03/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			03/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$ 388.372,32	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO	
	dez/24	R\$ 772.638,08	% Mensal:				
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$ 526.280,17	% Mensal:				
	abr/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mai/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/25	R\$ 474.881,24	% Mensal:				
	jul/25	R\$ 0,00	% Mensal:				
ago/25	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CONTRATO N° 064/2024					IR RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE MARIAZINHA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 298.855,42		R\$ 34.092,11	11%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			11/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:				
	nov/24	R\$ 34.092,11	% Mensal:				
dez/24	R\$ 0,00	% Mensal:					
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CONTRATO N° 138/2024					RECON		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024			COMUNIDADE MOACÁ		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.996.625,33	R\$ 1.996.625,33	100%		19/09/2024		19/03/2025	
			Mês da Última Aplicação:						
			06/2025						
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	424.470,56	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO		
	dez/24	R\$	828.605,37	% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$	330.041,60	% Mensal:					
	abr/25	R\$	280.800,27	% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/25	R\$	132.707,53	% Mensal:					
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:					
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:						
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DAS CHAGAS - CONTRATO N° 133/2024					CONTAP			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE ANINDUBA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	820.450,50	R\$ 820.450,50	100%		19/09/2024		19/03/2025	
			Mês da Última Aplicação:						
			11/2024						
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	340.626,98	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.		
	dez/24	R\$	479.823,52	% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:					
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:						
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CONTRATO N° 133/2024					D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA LTDA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE SANTARÊM- MIRI					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.497.000,00	R\$ 1.367.133,46	91%		19/09/2024		19/05/2025	
			Mês da Última Aplicação:						
			04/2025						
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.		
	dez/24	R\$	659.557,32	% Mensal:					
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	356.826,97	% Mensal:			
	abr/25	R\$	350.749,17	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAÚDE - CONTRATO N° 146/2024				DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE ZAIRE			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.497.000,00		R\$ 954.449,22	64%	12/11/2024		12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2025				

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	452.090,81	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	329.037,69	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	173.320,72	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOSSA SÃO PEDRO- CONTRATO N° 154/2024				NOVEL ENGENHARIA LTDA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE PALHÃO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.044.300,00		R\$ 759.911,97	73%	12/11/2024		12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	322.941,75	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	436.970,22	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTANA- CONTRATO N° 145/2024				RENOVAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE SANTANA DO ARAPIXUNA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.538.352,18	R\$	537.965,65	35%	12/11/2024	12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			03/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.		
	dez/24	R\$	230.753,18	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	307.212,47	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CONTRATO N° 139/2024				DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE PIRACÃOERA DE BAIXO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	2.788.315,13	R\$	1.239.436,33	44%	19/09/2024	19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			03/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.		
	dez/24	R\$	911.309,19	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	328.127,14	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO SANTANA - CONTRATO N° 139/2024				DPV ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE SANTANA DO ITUQUI			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

113-FUNDEB	R\$	2.065.009,68	R\$	1.487.489,77	72%	19/09/2024	19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			03/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.	
	dez/24	R\$	984.052,35	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	503.437,42	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto						Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL CAETANO BRAGA- CONTRATO N° 136/2024						J.A. FONTENELE JUNIOR ENGENHARIA	LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE POÇO BRANCO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.499.990,00	R\$	1.418.011,30	95%	19/09/2024	19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			06/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.	
	dez/24	R\$	469.885,81	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	754.231,05	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	193.894,44	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto						Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO- CONTRATO N° 062/2024						MACHADO LIMA	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO DA PALESTINA- PLANALTO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	229.877,19	R\$	229.877,19	100%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	229.877,19	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- CONTRATO N° 062/2024					MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SANTA CRUZ- PLANALTO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 235.862,99		R\$ 235.862,99	100%		14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO	
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/24	R\$	235.862,99	% Mensal:			
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS- CONTRATO N° 151/2024					MATOS ENGENHARIA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		BAIRRO SALVAÇÃO			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.022.734,29		R\$ 1.022.734,29	100%		19/09/2024	19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			12/2024				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.	
	dez/24	R\$	1.022.734,29	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ- CONTRATO N° 142/2024				GAMBOA LOBATO ENGENHARIA			SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE PIRACÃOERA DE CIMA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.150.000,00		R\$ 811.030,47		71%	12/11/2024		12/11/2025	
			Mês da Última Aplicação:						
			06/2025						
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.				
	dez/24	R\$ 130.262,16	% Mensal:						
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:						
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:						
	mar/25	R\$ 85.686,24	% Mensal:						
	abr/25	R\$ 454.697,29	% Mensal:						
	mai/25	R\$ 0,00	% Mensal:						
	jun/25	R\$ 140.384,78	% Mensal:						
	jul/25	R\$ 0,00	% Mensal:						
ago/25	R\$ 0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA- CONTRATO N° 142/2024				GAMBOA LOBATO ENGENHARIA			SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE AMPARADOR					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 945.000,00		R\$ 945.000,00		100%	12/11/2024		12/11/2025	
			Mês da Última Aplicação:						
			06/2025						
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.				
	dez/24	R\$ 187.354,41	% Mensal:						
	jan/25	R\$ 0,00	% Mensal:						
	fev/25	R\$ 0,00	% Mensal:						
	mar/25	R\$ 241.980,87	% Mensal:						
	abr/25	R\$ 256.273,21	% Mensal:						
	mai/25	R\$ 0,00	% Mensal:						
	jun/25	R\$ 259.391,51	% Mensal:						
	jul/25	R\$ 0,00	% Mensal:						
ago/25	R\$ 0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto				Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CHAPADÃO- CONTRATO N° 142/2024				GAMBOA LOBATO ENGENHARIA			SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE CHAPADÃO					

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.424.500,00	R\$ 1.243.230,17	87%	12/11/2024		12/11/2025	
			Mês da Última Aplicação:					
			06/2025					
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.	
	dez/24	R\$	232.587,46	% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$	349.703,84	% Mensal:				
	abr/25	R\$	338.244,91	% Mensal:				
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/25	R\$	322.693,96	% Mensal:				
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS- CONTRATO N° 143/2024					MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		COMUNIDADE LIMÃO GRANDE				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	655.000,00	R\$ 494.087,95	75%	12/11/2024		12/11/2025	
			Mês da Última Aplicação:					
			03/2025					
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.	
	dez/24	R\$	273.386,72	% Mensal:				
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mar/25	R\$	220.701,23	% Mensal:				
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:				
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:				
Objeto do Projeto					Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDO SÁ- CONTRATO N° 144/2024					PROJEÇÃO ENGENHARIA EIRELI		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		BARREIRA DO TAPARÁ				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	648.561,55	R\$ 648.561,55	100%	12/11/2024		12/11/2025	
			Mês da Última Aplicação:					
			04/2025					
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.	
	dez/24	R\$	212.529,90	% Mensal:				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	306.325,35	% Mensal:			
	abr/25	R\$	129.706,30	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE- CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		Nº do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. Nº 004/2023		COMUNIDADE DE TAPARÁ GRANDE		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76	R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024	
		Mês da Última Aplicação:				
		12/2024				

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	455.869,76	% Mensal:		

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO- CONTRATO N° 065/2024				TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE SÃO BENEDITO DO ITUQUI	
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76	R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

	dez/24	R\$	455.869,76	% Mensal:		
--	--------	-----	------------	-----------	--	--

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO DESTERRO - CONTRATO N° 065/2024	TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2023	COMUNIDADE DE SÃO BENEDITO DO ITUQUI

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 421.414,83	R\$ 421.414,83	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$ 421.414,83	% Mensal:		

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ACELINO BASTOS - CONTRATO N° 065/2024	TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2023	COMUNIDADE DE SÃO BENEDITO DO ITUQUI

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 455.869,76	R\$ 455.869,76	100%	14/05/2024	31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:			
		12/2024			

VALORES APLICADOS	mar/24	R\$ 0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$ 0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$ 455.869,76	% Mensal:		

Objeto do Projeto	Nome do Contratado	Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - CONTRATO N° 065/2024	TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL

Modalidade da Licitação	N° do Processo Licitatório	Local da Execução da Obra
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	C.P. N° 004/2023	COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO MARÓ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	249.250,68	R\$ 249.250,68	100%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	249.250,68	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (VILA AMAZONAS) - CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE VILA AMAZONAS- PLANALTO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	251.900,70	R\$ 212.997,10	85%	14/05/2024	31/12/2024
			Mês da Última Aplicação:			
			12/2024			
VALORES APLICADOS	mar/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO
	abr/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	mai/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jun/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jul/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	ago/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	set/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	out/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	dez/24	R\$	212.997,10	% Mensal:		
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AFRO AMAZONIDA- CONTRATO N° 152/2024				J.A. FONTENELLE		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE DE MURUMURU		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.511.900,50	R\$ 1.290.946,81	85%	19/09/2024	19/05/2025
			Mês da Última Aplicação:			
			06/2025			
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:		
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:		

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	918.172,96	% Mensal:			
	abr/25	R\$	208.708,13	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	164.065,72	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FILOMENO SILVA- CONTRATO N° 155/2024				F. FERREIRA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		COMUNIDADE DE TRAIRA I- LAGO GRANDE			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 1.548.000,00	R\$ 720.793,98	47%	19/09/2024	19/05/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		06/2025			

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	176.728,03	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	544.065,95	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAI0 DE LUZ- CONTRATO N° 148/2024				F. FERREIRA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		BARREIRA DO TAPARÁ			

Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 769.990,00	R\$ 200.810,92	26%	12/11/2024	12/11/2025
		Mês da Última Aplicação:			
		06/2025			

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	74.032,05	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	126.778,87	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.480.000,00	R\$	771.155,02	52%	12/11/2024	12/11/2025				
			Mês da Última Aplicação:								
			06/2025								
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.						
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/25	R\$	509.030,72	% Mensal:							
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/25	R\$	262.124,30	% Mensal:							
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto						Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS- CONTRATO N° 156/2024						TUPAIU CONSTRUÇÕES			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024			COMUNIDADE BOM JARDIM						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.857.386,27	R\$	1.332.005,39	72%	19/09/2024	19/05/2025				
			Mês da Última Aplicação:								
			06/2025								
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA EM ANDAMENTO.						
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:							
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	mar/25	R\$	1.012.083,01	% Mensal:							
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/25	R\$	319.922,38	% Mensal:							
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto						Nome do Contratado			Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO HENN- CONTRATO N° 150/2024						SOLLOS CONSTRUTORA			LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024			BAIRRO MATINHA						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	1.046.065,05	R\$	1.046.064,75	100%	19/09/2024	19/05/2025				
			Mês da Última Aplicação:								
			03/2025								
	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:	OBRA CONCLUÍDA.						
	dez/24	R\$	157.766,78	% Mensal:							
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	679.420,57	% Mensal:			
	abr/25	R\$	208.877,40	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DELFINA DE JESUS AMORIM- CONTRATO N° 150/2024				SOLLOS CONSTRUTORA		LAURO SÉRGIO COSTA SILVA/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2024		BAIRRO MATINHA		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$ 1.800.207,21	R\$ 1.372.653,96	76%	19/09/2024	19/05/2025	
		Mês da Última Aplicação:				
		04/2025				

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	157.766,78	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	226.581,82	% Mensal:			
	abr/25	R\$	988.305,36	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 143/2024				MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		ÁGUA AZUL- PLANALTO		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 749.900,00	R\$ 317.780,57	42%	12/11/2024		12/11/2025
		Mês da Última Aplicação:				
		03/2025				

VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	317.780,57	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA- CONTRATO N° 144/2024				PROJEÇÃO ENGENHARIA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		ARITAPERA			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	378.705,05	R\$ 378.705,05	100%	12/11/2024		12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			03/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	154.884,34	% Mensal:			
	abr/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mai/25	R\$	223.820,71	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 148/2024				F.FERREIRA		SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL/ ADILSON GUILHERME FEITOSA DE OLIVEIRA	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 005/2024		ALDEIA NOVO LUGAR			
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$	1.179.230,00	R\$ 100.679,65	9%	12/11/2024		12/11/2025
			Mês da Última Aplicação:				
			04/2025				
VALORES APLICADOS	nov/24	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO.
	dez/24	R\$	0,00	% Mensal:			
	jan/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	fev/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	abr/25	R\$	100.679,65	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO (LÍRIO DOS VALES)- CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE DE LÍRIO DOS VALES			

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	251.605,87	R\$	251.605,87	100%			14/05/2024		31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:								
			06/2025								
VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA EM ANDAMENTO				
	abr/25	R\$	153.377,08	% Mensal:							
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/25	R\$	98.228,79	% Mensal:							
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto							Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO- CONTRATO N° 062/2024							MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE TRAÍRA II						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	226.354,22	R\$	226.354,22	100%			14/05/2024		31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:								
			04/2025								
VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.				
	abr/25	R\$	226.354,22	% Mensal:							
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:							
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:							
Objeto do Projeto							Nome do Contratado		Engenheiro Responsável		
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ DE GONZAGA- CONTRATO N° 062/2024							MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL		
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE TRAÍRA II						
Origem do Recurso		Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	226.728,72	R\$	226.728,72	100%			14/05/2024		31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:								
			04/2025								
	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:			OBRA CONCLUÍDA.				
	abr/25	R\$	226.728,72	% Mensal:							
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA- SEMED

VALORES APLICADOS	jun/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA- CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE VILA NOVA					
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra		Data Início da Obra	Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	255.232,99	R\$	255.232,99	100%		14/05/2024	31/12/2024	
			Mês da Última Aplicação:						
			06/2025						

VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/25	R\$	128.499,93	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	126.733,06	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- CONTRATO N° 062/2024				MACHADO LIMA		FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	

Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório		Local da Execução da Obra		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023		COMUNIDADE SERRA DO MOISÉIS		
Origem do Recurso	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra
113-FUNDEB	R\$ 251.605,87	R\$ 153.377,08	61%	14/05/2024		31/12/2024
		Mês da Última Aplicação:				
		06/2025				

VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.	
	abr/25	R\$	153.377,08	% Mensal:			
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	jun/25	R\$	98.228,79	% Mensal:			
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:			
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:			

OBJETO DO PROJETO									
Objeto do Projeto					Nome do Contratado			Engenheiro Responsável	
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL LAGOA AZUL - CONTRATO N° 062/2024					MACHADO LIMA			FABIO ANDREY SOUZA MELO/ SILVIA RAQUEL DE OLIVEIRA PIMENTEL	
Modalidade da Licitação		N° do Processo Licitatório			Local da Execução da Obra				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA		C.P. N° 004/2023			COMUNIDADE LAGOA AZUL				
Origem do Recurso	Valor Total da Obra		Valor Total Aplicado		local da Execução da Obra	Data Início da Obra		Data de Fim da Obra	
113-FUNDEB	R\$	251.605,87	R\$	219.912,66	87%	14/05/2024	31/12/2024		
			Mês da Última Aplicação:						
			06/2025						
VALORES APLICADOS	mar/25	R\$	0,00	% Mensal:		OBRA CONCLUÍDA.			
	abr/25	R\$	121.683,87	% Mensal:					
	mai/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	jun/25	R\$	98.228,79	% Mensal:					
	jul/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	ago/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	set/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	out/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	nov/25	R\$	0,00	% Mensal:					
	dez/25	R\$	0,00	% Mensal:					