

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20261615

ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA.	
ORDENADOR DE	Sérgio Gouvêa de Melo. Decreto nº 009/2025.	
PROCESSO LICITATÓRIO:	Concorrência Pública nº 002/2023 – SEMINFRA.	
ASSUNTO:	Análise técnica do 5º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 019/2023 – SEMINFRA	
OBJETO:	Duplicação da Av. Cuiabá, entre Av. Tancredo Neves ao viaduto da Av. Fernando Guilhon, no Município de Santarém, neste Estado.	
CONTRATO Nº 019/2023 – SEMINFRA:	USITECH SOLUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	CNPJ: 20.482.281/0001-73.
	Prazos:	Contratual: 12 meses, de 16/08/2023 à 16/08/2024.
		Execução: 12 meses, de 18/08/2023 à 18/08/2024.
	Valor: R\$ 15.547.290,85	
PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO):	Contratual: 12 meses, de 16/08/2024 à 16/08/2025.	
	Execução: 11 meses, de 18/08/2024 à 18/07/2025.	
SEGUNDO TERMO ADITIVO (REPROGRAMAÇÃO):	Acréscimo: R\$ 3.886.944,05. Decréscimo: R\$ 2.434.913,41. Valor Atualizado: R\$ 16.999.329,51.	
TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO):	Contrato: 06 meses, de 16/08/2025 à 16/02/2026. Execução: 06 meses, de 18/07/2025 à 18/01/2026.	
QUARTO TERMO ADITIVO (PRAZO) E APOSTILAMENTO:	Contrato: 06 meses, de 16/02/2026 à 16/08/2026. Execução: 06 meses, de 18/01/2026 à 18/07/2026. Apostilamento para a inserção da Dotação Orçamentária referente ao exercício de 2026.	
QUINTO TERMO ADITIVO (PRAZO)	Contrato: 06 meses, de 16/08/2026 a 16/02/2027. Execução: 06 meses, de 18/07/2026 a 18/01/2027.	
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Portaria nº 037/2022/NLLC/SEMINFRA. Thales Augusto Santos do Rosário, titular. Saulo Couto Sales, substituto.	

I. RELATÓRIO

Trata-se da análise técnica da 5º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 019/2023 - SEMINFRA, oriundo da Concorrência Pública nº 002/2023 - SEMINFRA, cujo objeto encontra-se descrito acima.

A documentação veio através do Sistema 1Doc e deu entrada nesta Controladoria no dia 17/07/2026, através do Despacho 9 – 2550/2026 – SEMINFRA, para análise obrigatória e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

O procedimento tem fundamentação legal no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, contendo os seguintes documentos:

- ✓ Proc. Administrativo 2.550/2026 de THALES R. - SEMINFRA-AFCO para 3 - SEMINFRA-NAF - Núcleo de Administração e Finanças, em 06/07/2026, Assunto: Prorrogação de Prazo de Execução dos Serviços e Contrato, Anexos: Ofício 1.238/2026 contendo solicitação da empresa; ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20261556117 - ART de Fiscalização; BM nº 14; BM nº 15; BM nº 16; Certidões de regularidade fiscal e trabalhista da empresa; Cronograma físico-financeiro; Justificativa técnica Nº 059/2026; Relatório fotográfico BM nº 14; Relatório fotográfico BM nº 15; Relatório fotográfico BM nº 16; Relatório de fiscalização de contrato Nº 030/2026; Resumo de Medições - CT 019/2023/SEMINFRA (fls. 01/51);
- ✓ Proc. Administrativo 1- 2.550/2026 de THALES R. - SEMINFRA-AFCO para Envolvidos internos acompanhando, em 06/07/2026, assunto: Informamos que a ART de Execução atualizada foi solicitada e será anexada ao processo posteriormente. (fl. 52);
- ✓ Proc. Administrativo 2- 2.550/2026 de Andressa R. - 3 - SEMINFRA-NAF para SEMINFRA-LICIT – Licitação, em 10/07/2026, Assunto: Prorrogação de Prazo de Contrato e de Execução de Serviços, Anexos; Autorização; Decreto nº 073/2025 – GAP/PMS – NAF I; Nota de reserva orçamentária Nº 2813 (fls. 53/56);
- ✓ Proc. Administrativo 3- 2.550/2026 de Andressa R. - 3 - SEMINFRA-NAF para Envolvidos internos acompanhando, em 10/07/2026, Assunto: Informamos que foi encaminhada apenas a ficha que apresenta saldo disponível para pagamento conforme justificativa técnica, nº 059/2026 encaminhada neste processo. A outra ficha não foi

solicitada, uma vez que todos os pagamentos correspondentes a contrapartida já foram devidamente efetuados (fl. 57);

- ✓ Proc. Administrativo 4- 2.550/2026 de THALES R. - SEMINFRA-AFCO para Envolvidos internos acompanhando, em 13/07/2026, Assunto: Segue ART de Execução atualizada, Anexo: ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20261558692 - ART de Execução (fls. 58/60);
- ✓ Proc. Administrativo 5- 2.550/2026 de ALESSANDRO R. - SEMINFRA-LICIT para 2 - SEMINFRA-PROJU - Procuradoria Jurídica, em 14/07/2026, Assunto: Com os cumprimentos de estilo, viemos por meio deste encaminhar a minuta do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2023-SEMINFRA e documentações anexadas, Anexos: Decreto nº 009/2025 – GAP/PMS; Portaria Nº 002/2025/SEMINFRA; Portaria nº 037/2022/NCLL/SEMINFRA; Publicação da portaria; Certificados dos fiscais; Processo Nº 2022/780287 CONVÊNIO Nº 270/2022; 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 270/2022; 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 270/2022; Detalhamento do documento de Empenho; Contrato Nº 019/2023 – SEMINFRA; Ordem de serviço nº 012/2023; Parecer do controle interno Nº 20231787; 1º Termo de apostilamento ao contrato Nº 019/2023-SEMINFRA; 1º Termo de apostilamento; 2º Termo de apostilamento; Parecer de controle interno Nº 20240096; Parecer do controle interno Nº 20240423; Primeiro termo aditivo ao contrato Nº 019/2023-SEMINFRA; Proc. Administrativo 19- 675/2024; Parecer do controle interno Nº 20250067; SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023-SEMINFRA; Parecer do controle interno Nº 2025-0758; Execução financeira da contratada; Terceiro termo aditivo ao contrato Nº 019/2023-SEMINFRA; Parecer do controle interno Nº 20251461; Quarto termo aditivo ao contrato Nº 019/2023-SEMINFRA; Parecer do controle interno Nº 20260203; Minuta quinto termo aditivo ao contrato Nº 019/2023-SEMINFRA (fls. 61/227);
- ✓ Proc. Administrativo 6- 2.550/2026 de ALESSANDRO R. - SEMINFRA-LICIT para Envolvidos internos acompanhando, em 14/07/2026, Assunto: Solicito a Certidão de Regularidade de Débitos Municipal da Empresa vigente. (fl. 228);
- ✓ Proc. Administrativo 7- 2.550/2026 de THALES R. - SEMINFRA-AFCO para Envolvidos internos acompanhando, em 15/07/2026, Assunto: Segue o anexo a certidão municipal atualizada com autenticidade, Anexo: Certidão negativa de débitos (fls. 229/231);

- ✓ Proc. Administrativo 8- 2.550/2026 de GEORGE C. - 2 - SEMINFRA-PROJU para Envolvidos internos acompanhando, em 15/07/2026, Assunto: Em anexo, nossa manifestação ao Termo proposto, Anexo: Parecer jurídico Nº 077/2026 (fls. 232/236);
- ✓ Proc. Administrativo 9- 2.550/2026 de Anderson P. - SEMINFRA-LICIT para SEMG-CGM-PROT - Protocolo CGM, em 17/07/2026, Assunto: envio para análise e emissão de parecer de conformidade 5º termo aditivo, Anexo: Quinto termo aditivo ao contrato Nº 019/2023-SEMINFRA; Termo de autorização de aditamento; Extrato do quinto termo aditivo contrato Nº 019/2023-SEMINFRA; Certidão de afixação e divulgação do termo aditivo (fls. 237/243);
- ✓ Proc. Administrativo 10- 2.550/2026 de Anderson P. - SEMINFRA-LICIT para Envolvidos internos acompanhando, em 20/07/2026, Assunto: Segue em anexo matéria, Anexo: Publicação IOEPA Nº da Licitação: 02/2023-SEMINFRA (fls. 244/245);
- ✓ Proc. Administrativo 11- 2.550/2026 de Gracivone R. - SEMG-CGM-PROT para Envolvidos internos acompanhando, em 03/08/2026, Assunto: Confirmamos o recebimento do desp.9 protocolo nº 2026-1615 (fl. 246);

III. DO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto atualizar a dotação orçamentária e alterar a CLÁUSULA II – FORMA E PRAZO DE VIGÊNCIA ao Contrato nº 019/2023-SEMINFRA, objeto “DUPLICAÇÃO DA AVENIDA CUIABÁ, ENTRE AVENIDA TANCREDO NEVES AO VIADUTO DA AVENIDA ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA”, tem fundamentação legal no inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e Justificativa Técnica nº 059/2026.

Fica prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir de 16.08.2026 até 16.02.2027.

Fica prorrogada a execução do Contrato pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir de 18.07.2026 até 18/01/2027.

IV. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :

As despesas correspondentes ao objeto deste Contrato correrão a conta do Convênio nº 270/2022-Secretaria de Estados de Obras Públicas-SEOP, Processo nº 2022/780287, e da Dotação Orçamentária 2026 da PMS/SEMINFRA e da Emenda Parlamentar nº 202140270001:

26 451 0010 1011 0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE:

FICHA: 697- OBRAS E INSTALAÇÕES

ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00

FONTE: 1500 (TESOURO)

FICHA: 699 - OBRAS E INSTALAÇÕES

ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00

FONTE: 1700 (UNIÃO)

IV. DAS RECOMENDAÇÕES

Diante da análise dos autos, esta Controladoria recomenda:

- 1.** Anexar aos autos o Extrato financeiro do fornecedor (extraído do sistema contábil).
- 2.** Que seja juntado ao processo o apostilamento de retificação da dotação orçamentária conforme o despacho 3-2550/2026.
- 3.** Promover a publicação dos atos pertinentes no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, Portal da Transparência Municipal, Mural de Licitações do TCM/PA e Sistema Geo-Obras do TCM/PA.

V. DA CONCLUSÃO:

Após análise dos documentos constantes dos autos, esta Controladoria Geral do Município manifesta-se: **FAVORAVELMENTE com ressalvas, ao prosseguimento do feito, desde que sejam observadas e sanadas as recomendações apontadas no item IV deste parecer, antes da prática dos atos subsequentes.**

Por oportuno, destaca-se que a presente manifestação possui natureza opinativa, preventiva e orientativa, não afastando nem substituindo a responsabilidade da autoridade administrativa, gestores, fiscais, agentes de contratação, comissão de contratação, assessoria jurídica e demais agentes públicos pelos atos praticados no âmbito de suas competências.

É o parecer.

Santarém-Pará, 10 de agosto de 2026.

PRISCILA DE SOUSA
CARVALHO:014670
41262

Assinado de forma digital
por PRISCILA DE SOUSA
CARVALHO:01467041262
Dados: 2026.08.10
14:37:41 -03'00'

Priscila de Sousa Carvalho

Assessora de Engenharia II

Decreto nº 187/2025 – GAP/PMS.

LUZIMARA
COSTA
MOURA:25
148796200

Assinado de forma
digital por
LUZIMARA COSTA
MOURA:251487962
00
Dados: 2026.08.10
14:56:45 -03'00'

Luzimara Costa Moura

Controladora Geral do Município

Decreto nº 024/2025-GAP/PMS.

