



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

JUSTIFICATIVA

OBJETO: SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 090/2022 – SEMED, ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021.

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, Inciso II e §1º, INCISO II e §2º, DA LEI DE LICITAÇÃO Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Fora realizado procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 003/2021, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA.**

Do referido certame, sagrou-se como uma das vencedoras, a empresa **CONTAP CONSTRUTORA LTDA – EPP**, com o Contrato nº 090/2022, com vigência de **13/04/2022 a 13/10/2022**, sendo aditado o prazo com o primeiro termo aditivo de prazo até o dia 14/04/2023.

Sendo assim, a presente, visa justificar e fundamentar a realização do Segundo Termo Aditivo para fins de prorrogação de vigência do contrato por 06 (**Seis**) meses, tendo em vista o seu vencimento em 14/04/2023.

A referida prorrogação contratual teve como fato gerador o Parecer Técnico nº 012/2023 de origem da Engenharia desta SEMED, a empresa solicita a prorrogação de prazo se faz necessário devido às fortes chuvas que afetaram a região (nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março), e realmente o período chuvoso atrapalhou o prosseguimento normal das obras, e alega também a necessidade de adequações e ajustes nos projetos originais, ocorreram e assim, ocasionaram atraso na locação dos blocos a serem construídos. Como mencionado pela empresa pequenos ajustes precisaram ser feitos para melhor atender o terreno onde está sendo construído a creche e que para atender as especificações e projetos para obter um serviço de qualidade teve que adquirir materiais de outras praças como (São Paulo, Bahia, Belém etc.), que o transporte terrestre desses materiais até a cidade é de 30 dias, e que de fato estes materiais por ser de forma terrestre acaba atrasando.

Desta feita, a prorrogação do prazo contratual se fundamenta na Lei nº 8.666/93 a teor do Artigo 57, Inciso II e §1º, inciso II e §2º, visto que prevê a possibilidade expressa da Administração Pública fazer prorrogação de prazo, no que segue:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

§ 1º (...), mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, (...).

II - Superveniência de Fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Diante do caso em tela, e com atenção a legislação, observa-se que o aditamento de prazo ao Contrato é imprescindível, objetivando o fiel cumprimento das especificações técnicas exigidas e a qualidade dos serviços executados, sendo o prazo de 06 meses, vigência suficiente para a conclusão da obra.

Assim, sendo a alteração do contrato possível, eis que o Art. 57, Inciso II e §1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 oferece o devido respaldo legal e ainda em observância ao Art. 57, §2º, justifica-se a confecção do 2º Termo Aditivo de prazo do Contrato nº 090/2022 – SEMED, com vigência de 15/04/2023 a 15/10/2023.

Santarém, 12 de Abril de 2023.

Maria José Maia da Silva
Secretária Municipal de Educação – SEMED
Decreto nº 005/2021 – GAP/PMS