



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

## JUSTIFICATIVA

**OBJETO: TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 005/2022 – SEMED, ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE GINASIOS COM VESTIÁRIOS E QUADRAS COBERTAS COM BLOCO DE VESTIARIOS E DEPOSITO EM ESCOLAS MUNICIPAIS EM SANTARÉM – PA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021.**

**FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, §1º, INCISO II e §2º, DA LEI DE LICITAÇÃO Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.**

Fora realizado procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 002/2021, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE GINASIOS COM VESTIÁRIOS E QUADRAS COBERTAS COM BLOCO DE VESTIARIOS E DEPOSITO EM ESCOLAS MUNICIPAIS EM SANTARÉM – PA.**

Do referido certame, sagrou-se como uma das vencedoras, a empresa **RECON CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA EIRELI - ME**, com o Contrato nº 005/2022, com vigência de **07/01/2022 a 06/07/2022.**

Sendo assim, a presente, visa justificar e fundamentar a realização do Terceiro Termo Aditivo para fins de prorrogação de vigência do contrato por 06 (**Seis**) meses, tendo em vista o seu vencimento do contrato em 07/01/2023.

A referida prorrogação contratual teve como fato gerador a solicitação da empresa contratada, acompanhada da apresentação do Parecer Técnico nº 072/2022 de origem da Engenharia desta SEMED.

A empresa alega que o pedido de prorrogação de prazo se faz necessário em virtude da mesma aguardar a emissão do empenho relativo ao 2º termo aditivo de acréscimo de serviços do contrato. E que de fato, a empresa aguarda a aprovação deste aditivo de acréscimo de serviço que está em tramitação nesta secretaria.

Ressaltamos que o percentual de execução e o saldo da obra é o seguinte, conforme o último Boletim de Medição emitido, cuja cópia seguem anexa.

- **CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM BLOCO DE VESTIÁRIO E DEPÓSITO NA ESCOLA MARIA DAS DORES - TABOCAL/PLANALTO – BM – 06 – 24.455,61 – 10/08/2022 – 100%**

- **CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - VILA DE ALTER DO CHÃO- EIXO FORTE – BM – 07 – 136.425,54 – 10/11/2022 – 86% - Saldo a ser Medido R\$ 170.374,23.**

Nisso a Engenharia desta Semed, através do Parecer Técnico nº 072/2022, declara que considerando o pedido, e que os preços contratados permanecem vantajosos para a Administração, são favoráveis ao Aditivo de Prazo solicitado pela empresa, que é de 06 (Seis) meses, objetivando o fiel cumprimento das especificações técnicas exigidas e a qualidade dos serviços executados, sendo esse prazo suficiente para a conclusão da obra.

Desta feita, a prorrogação do prazo contratual se fundamenta na Lei nº 8.666/93 a teor do Artigo 57, §1º, inciso II e §2º, visto que prevê a possibilidade expressa da Administração Pública fazer prorrogação de prazo, no que segue:

**Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:**

**§ 1º (...), mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, (...).**

**II – Superveniência de Fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;**

**§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.**

Diante do caso em tela, e com atenção a legislação, observa-se que o aditamento de prazo ao Contrato é imprescindível, objetivando o fiel cumprimento das especificações técnicas exigidas e a qualidade dos serviços executados, sendo o prazo de 06 meses, vigência suficiente para a conclusão da obra.

Assim, sendo a alteração do contrato possível, eis que o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 oferece o devido respaldo legal e ainda em observância ao Art. 57, §2º, justifica-se a confecção do 3º Termo Aditivo de prazo do Contrato nº 005/2022 – SEMED, com vigência de 08/01/2023 a 08/07/2023.

Santarém, 04 de Janeiro de 2023.

**Maria José Maia da Silva**  
**Secretária Municipal de Educação – SEMED**  
**Decreto nº 005/2021 – GAP/PMS**